GOBIERNO DE CALDAS	/INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO 01 PARCIAL	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO	26062026-1107	RADICADO JURID. NRO:		26062026-1107	
OBJETO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 4. SUBREGION ORIENTE				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGEVIAL PYM S.A.S				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025			PRORROGA 01 PLAZO	N/A
VALOR DEL CONTRATO (V. INICIAL+ADICIONAL) INCLUIDO A.U (34%)	$ 471.600.000	PORCENTAJE AU %	32% (A: 26%, U: 5%		
VALOR TOTAL	$ 471.600.000			PRORROGA 02 PLAZO	N/A

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	100.000,00	370.000.000,00	78,46%	0,00%	100.000,00	370.000.000	78,46%
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	160,00	9.600.000,00	2,04%	-2,04%	0,00	0	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_____ (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIP0I IV)	20,00	14.000.000,00	2,97%	-2,97%	0,00	0	0,00%
TACHON PLASTICO	20,00	1.600.000,00	0,34%	-0,34%	0,00	0	0,00%
TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO _____ (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR)	220,00	4.400.000,00	0,93%	-0,93%	0,00	0	0,00%
DEFENSA METÁLICA	40,00	42.000.000,00	8,91%	-8,91%	0,00	0	0,00%
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	20,00	30.000.000,00	6,36%	-6,36%	0,00	0	0,00%
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34,00% (A: 29,00% - U: 5%)		**471.600.000,00**	**100,00%**			**370.000.000,00**	**78,46%**

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	INGEVIAL P Y M SAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 462.600.000
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 462.600.000
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025
FECHA INICIACION	JULIO 29 DE 2026
FECHA TERMINACION	NOVIEMBRE 28 DE 2026

INTERVENTORIA/SUPERVISION

LA INTERVENTORIA EXTERNA ES REALIZADA POR CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL INGENIERO JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT, PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE HA REALIZADO LA LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO SOBRE LAS VIAS PETAQUEROS-MANZANARES Y PENSILVANIA - MANZANARES (MUNICIPIO PENSILVANIA), MANZANARES-MARQUETALIA (MUN. MARQUETALIA), , CON UNA INVERSION DE $ 370.000.000EQUIVALENTE AL 79,98% DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO AU DEL 32% (ADMINISTRACION: 26% - UTILIDAD: 6,00%.

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS

INTERVENTOR EXTERNO