INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
	VERSIÓN:	11
	FECHA DE APROBACION:	1/20/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	11/5/2026				
INFORME No.	5	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/1/2026	Y EL	1/31/2026
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO FORMULAR EL PLAN DE Objeto ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DEL RIO OPON Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS EN JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	12 MESES
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 265.881.681,84
PROCESO No.:	CM2-029-2025	FECHA DE INICIO:	12/31/2025
CONTRATO No.:	N° 01509-2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12/30/2026
CONTRATISTA:	HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO	LOCALIZACIÓN	SANTANDER
NIT CONTRATISTA:	CC NO. 7.160.171	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTINEZ
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	APOYO SUPERVISIÓN	RODOLFO SANCHEZ RUIZ / SEBASTIÁN CORREA RUEDA

1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO/JURÍDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	12/31/2025	12/31/2025	12/30/2026	12 MESES				

PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)	12 MESES	
% AVANCE FISICO	31%	

1.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	BY-100060808	27/01/2026		CUMPLIMIENTO	31/12/2025	10/7/2027	$53.176.336.37
				PAGO DE SALARIOS	31/12/2025	32/12/2029	$53.176.336.37
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	31/12/2027	$53.176.336.37
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL	BY-100010241	21/01/2026		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	31/12/2025	10/1/2027	$284.700.000.00

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	1/20/2026


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 265.881.681,84				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 265.881.681,84				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 265.881.681,84				
VALOR PAGADO:	$ 0,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 265.881.681,84				
% POR PAGAR	100,00%				
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	2,50%	2,50%	0,00%
2	9,70%	10,20%	0,00%
3	23,00%	28,00%	0,00%
4	33,30%	30,80%	0,00%
5	38,50%	30,90%	0,00%
6	45,50%		
7	48,50%		
8	55,00%		
9	58,00%		
10	71,70%		
11	83,50%		
12	100,00%		

PROGRAMADO	38,50%	
EJECUTADO	30,90%	
ATRASOS	-7,60%	
DESEMPEÑO		0,80
% PAGADO A LA FECHA	0,00%	
Pendiente por Ejecutar total	$	265.881.681,84
% POR CANCELAR A LA FECHA	100,00%	
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	1/20/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

VANCES DEL MES: Se alcanzó 30,90% de avance físico acumulado frente a 38,50% programado (rezago de 7,6 puntos porcentuales). Fase 1 de Acciones Previas completada al 100% (20%). En Fase de Diagnóstico el avance en mayo fue mínimo (0,10%) debido a fallas técnicas graves en la herramienta Survey que afectaron significativamente el censo de usuarios. Se realizaron las socializaciones en los municipios de Vélez (Sector Guallo) y Contratación.

DIFICULTADES PRINCIPALES: (1) Fallas técnicas graves en la herramienta Survey (sincronización, conectividad y carga de información) que paralizaron el avance del censo de usuarios durante gran parte del mes. (2) Múltiples reuniones técnicas (14, 15, 19 y 22 de mayo) para coordinar la solución con CAS y el proveedor. (3) Impacto directo en el cronograma del proyecto por retraso en actividades de campo críticas.

ECOMENDACIONES: 1. Dar seguimiento prioritario a la solución de las fallas técnicas en Survey por parte del proveedor para retomar el censo de usuarios a la mayor brevedad posible. 2. Evaluar, en coordinación con la CAS y el consultor, la necesidad de solicitar un ajuste formal de cronograma que contemple el tiempo perdido durante mayo. 3. Fortalecer los mecanismos de respaldo y planes de contingencia para herramientas tecnológicas críticas del proyecto.

RIESGOS Y ALERTAS: ALTO - Impacto prolongado de las fallas de Survey en el cronograma del censo y diagnóstico (mitigación: gestión urgente con proveedor + posible ajuste de cronograma). MEDIO - Acumulación de rezago (7,6 pp) que puede complicar el cumplimiento del plazo contractual. MEDIO - Desconfianza comunitaria persistente (mitigación: articulación con alcaldías y líderes comunitarios).

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>



Aprobación Plan de Trabajo




Entrega de plan de choque censo



Primera cuenta de cobro



Entrega de documentos Aprobación Plan de Trabajo del Acciones previas



INFROME MAYO

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: EDNA ROCIO CASTELLANOS MASTINEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	SEBASTIAN CORREA RUEDA	ING AMBIENTAL CONTRATISTA	Sebastián Correa Rueda
REVISO:	RODOLFO SANCHEZ RUIZ	ING PROFESIONAL ESP	
V.B:			