Outlook

RV: SOLICITUD PRORROGA CTO BGA-034-2026

Desde Asuntos Laborales Salud Ocupacional - Santander - Bucaramanga <asulabsobuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Lun 19/10/2026 13:41
Para Administrativa Procesos Desaj - Santander - Bucaramanga <adtvaprocesosbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Hola Tatiana buenas tardes,

Remito el correo donde el contratista solicita la prorrogra de un mes para el contrato BGA-034-2026

Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga

RAÚL DURÁN CORREDOR
Coordinación de Asuntos Laborales SG-SST
Dirección Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga – Santander

La Coordinación de Asuntos Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Seccional Santander reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios y la atención que brinda, así como con las condiciones laborales y el bienestar de todos los servidores judiciales.

En este sentido, lo(a) invitamos cordialmente a participar en la evaluación de las acciones y estrategias implementadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Su opinión es fundamental, ya que nos permite identificar oportunidades de mejora y fortalecer entornos laborales seguros, saludables y eficientes.
Le invitamos a completar la encuesta de satisfacción disponible en el siguiente enlace:

https://forms.office.com/r/qi5yRj4iNW?origin=lprLink



Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Donaldo Martínez Mora <liderjuridicoycomercial@neurotraumacenter.org>
Enviado: lunes, octubre 19, 2026 1:05 PM

Para: Asuntos Laborales Salud Ocupacional - Santander - Bucaramanga <asulabsobuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Evelin Cediel Quintero <gerencia1@neurotraumacenter.org>
Asunto: SOLICITUD PRORROGA CTO BGA-034-2026

Buen día, estimado Raúl.

Por medio del presente, me permitimos solicitar formalmente una prórroga de **un (1) mes** al plazo de ejecución del Contrato No. BGA-034-2026, cuyo objeto es la "*ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA (1) SALA MULTISENSORIAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BUCARAMANGA (...)*", suscrito con fecha de inicio del 28 de julio de 2026 y con fecha prevista de finalización el próximo 27 de octubre de 2026.

La presente solicitud obedece a diferentes situaciones que han afectado el cronograma de ejecución inicialmente previsto, principalmente, a retrasos en la entrega de algunos elementos de dotación necesarios para el desarrollo del proyecto. Lo anterior, es debido a que algunos productos son importados y por factores asociados a la logística, la disponibilidad en el mercado y los tiempos de despacho, algunos de nuestros proveedores no han cumplido oportunamente con las fechas de entrega acordadas. Adicionalmente, se ha presentado un incremento en los costos de adquisición de algunos de estos productos.

Aunado a ello, durante la ejecución contractual se presentaron algunas dificultades relacionadas con la disponibilidad de nuestros operarios de obra, frente a lo cual se han adoptado las medidas necesarias para evitar que continúe afectando el desarrollo de las actividades pendientes.

En este sentido, presento a nombre de nuestras directivas nuestras más sinceras disculpas por los retrasos ocasionados, reiterando que esta situación no corresponde a las prácticas habituales de Neurotrauma, la cual se ha caracterizado por su compromiso, responsabilidad y cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales asumidas. Somos conscientes de la importancia de este proyecto y del compromiso adquirido para su adecuada ejecución y puesta en funcionamiento.

Por lo anterior, consideramos que una prórroga de un (1) mes, contado a partir del 28 de octubre de 2026 y hasta el 27 de noviembre de 2026, constituye un plazo razonable y necesario para culminar satisfactoriamente las actividades pendientes, completar la instalación y adecuación de los elementos requeridos y dar cumplimiento integral al alcance contractual. Durante este término, dispondremos de todos nuestros esfuerzos y recursos necesarios para avanzar en la ejecución de las actividades y finalizar el proyecto en el menor tiempo posible, procurando que la entrega se realice incluso antes del vencimiento del plazo solicitado.

Agradezco de antemano su comprensión y consideración frente a esta solicitud. Reitero nuestras disculpas por los inconvenientes que esta situación haya podido generar y ratifico nuestra disposición para continuar trabajando de manera coordinada, con el propósito de culminar el proyecto satisfactoriamente y conforme a las condiciones contractuales pactadas.

Por último, quedo atento a su respuesta y a la aceptación de la presente solicitud de prórroga, con el fin de adelantar la formalización correspondiente y realizar la actualización de las pólizas y garantías contractuales a que haya lugar.

Quedo atento a cualquier duda o comentario.

Cordialmente,



AVISO LEGAL: *Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) está dirigido únicamente a los destinatarios arriba mencionados. Puede contener información información de carácter confidencial, legal o sensible de Neurotrauma Center & Cuidamed S.A.S. Cualquier distribución, difusión o copia de este mensaje está estrictamente prohibida y puede ser sancionada por la Ley. Si usted recibió este correo por error, por favor avise al remitente y elimine el*

mensaje y anexos de su sistema. El presente mensaje se ajusta a lo establecido en la ley 1266 de 2008, 1581 de 2012 y 1377 de 2013 y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen lo relacionado con la protección de datos personales - Habeas Data. Puede consultar nuestra política de protección y tratamiento de datos en nuestra página web www.neurotraumacenter.org