	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	19 de agosto de 2026				
INFORME No.	9	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	15/06/2026	Y EL	14/07/2026
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: "FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER"				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	DOCE (12) MESES	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA		VALOR INICIAL CONTRATO	$	197.725.556,00
PROCESO No.:	CM2-016-2025		FECHA DE INICIO:	15 de octubre de 2025	
CONTRATO No.:	01174-2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 de octubre de 2026	
CONTRATISTA:	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS		LOCALIZACIÓN	RIO MINERO Y SUS ZONAS ALEDANAS Y FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER	
NIT CONTRATISTA:	900.305.400 – 8		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental	
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.876439&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true		APOYO SUPERVISIÓN	NATALIA ALEJANDRA ESTEVEZ CORREDOR-SARA CATALINA VARGAS TARAZONA	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCION	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	15/10/2025	15/10/2025	14/10/2026	12M / 360 D	NA	14/10/2026	Si	NA


	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 197.725.556,00					
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 197.725.556,00					
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00					
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 197.725.556,00					
VALOR PAGADO:	$ 32.347.901,00					
VALOR POR PAGAR:	$ 165.377.655,00					
% POR PAGAR	83,64%					
% AVANCE FINANCIERO	16,36%	TOTAL DE ADICIONES			$	-

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	23/12/2025	$ 32.347.901,00
TOTAL		$ 32.347.901,00

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	8,62%	8,56%	16,36%
2	15,78%	16,50%	16,36%
3	23,93%	23,99%	16,36%
4	25,71%	27,01%	16,36%
5	27,72%	27,73%	16,36%
6	36,80%	30,92%	16,36%
7	51,83%	41,01%	16,36%
8	58,85%	53,70%	16,36%
9	80,74%	70,51%	16,36%
10	95,20%		
11	99,00%		
12	100,00%		

PROGRAMADO	80,74%	
EJECUTADO	70,51%	
ATRASOS	-10,23%	
DESEMPEÑO		0,87
% PAGADO A LA FECHA	16,36%	
Pendiente por Ejecutar total	$	165.377.655,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	83,64%	
Índice de avance financiero		0,23

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/s

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

De acuerdo con el informe por parte de la interventoria, durante el presente periodo de acuerdo a las actividades planeadas y ejecutadas se presenta un avance técnico total de 70,51% frente al 80,74% programado concerniente al noveno mes en el que se realizaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES REALIZADAS:-PNR

2.2.1 Elaborar participativamente el Componente Diagnóstico.- continua 2.2 Elaborar la fase de formulación del Parque Natural Regional – PNR- Serranía de las Quinchas

ACTIVIDADES REALIZADAS:-DRMI

1.2. Elaborar la fase de formulación del DRMI del Río minero y sus zonas aledañas - 1.2.2 Elaborar participativamente el Componente Ordenamiento , 1.2.3 Elaborar participativamente el Componente Estratégico. 1.2.1 Elaborar participativamente el Componente Diagnóstico.

OBSERVACIONES

La interventoría informa que la desviación observada en el cronograma obedece principalmente a factores externos que modificaron la ruta crítica asociada al levantamiento de información primaria, generando efectos en cadena sobre las actividades dependientes de la consolidación del componente diagnóstico.Por tal motivo la interventoría solicita al consultor una mesa de trabajo presentar el plan de accion para mitigar el % de desviación para el

dia 27/07/2026

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1-YyrNfC95QQp3rzpwLSI18D6QGmtwHIz?usp=drive_link	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1DxSfVGoFrHPTOotYHOBN74fCrBic3pE2?usp=drive_link	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1KF6fDdBJQTnRix4Cu-QqfB7er5Ugl9Fp?usp=drive_link	Link de aceso: https://drive.google.com/drive/folders/1NqljGDqejPyMWzo6LTwfxhfQnbGITQz4?usp=drive_link
1. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones	2. Seguimiento Observaciones de interventoria	3. Correspondencia del proyecto	4. Seguimiento semanal Plan de trabajo -PDT versión No2
Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1ifZyLaHsrv_LM-TnRXf7Rlm4xOG7tc11?usp=drive_link	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1kazX39l7D8TLhoBshSM5Olyb179bGHEN?usp=drive_link		
5. Informe de avance entregado por el consultor al mes 9	6.Estado Actual del Proyecto	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ**

Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Sara Catalina Vargas Tarazona	Contratista	
REVISO:	Natalia Estevez Corredor	Contratista	
V.B:			