6.6.3 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	21 ENERO 2026	ACTA No.	01
HORA DE INICIO:	10:30 am	HORA FINALIZACIÓN:	7:00 pm
LUGAR DE REUNIÓN:	VARIOS		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN CAMINOS VECINALES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

RECONOCIMIENTO DEL TRAMO, SOCIALIZACIÓN DE ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL TRAMO A INTERVENIR.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se Reunen en el Polideportivo de la vereda Buena Vista para la socialización del programa de Caminos vecinales del municipio de narino; en dicha reunión asistieron presidentes de juntas de Acción Comunal, representantes de la comunidad, funcionarios de la Alcaldia, ICCU, Interventoria y Obra.

Con el fin de comunicar el alcance producto de los resultados 1 y 2 (Fase I), el cual consiste en 1.47 km y Asi mismo definir tecnica y socialmente los tramos a intervenir dentro del corredor vial.

En el desarrollo de la socialización se generaron 2 alternativas de intervención:

⇒ ALTERNATIVA 1

K2+270 Al K2+520 = 250 ml
K3+370 Al K3+870 = 500 ml
K5+280 Al K6+000 = 720 ml

Total 1470 ml

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	21 ENERO 26	ACTA No.	01
HORA DE INICIO:	10:30 am	HORA FINALIZACIÓN:	7:00 pm
LUGAR DE REUNIÓN:	VARIOS		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN CAMINOS VECINALES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

RECONOCIMIENTO DEL TRAMO, SOCIALIZACIÓN DE ALCANCES Y DEFINICIÓN DEL TRAMO A INTERVENIR.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

⇒ ALTERNATIVA 2:

K 2+270 Al K2+520 = 250 ml
K 3+370 Al K3+720 = 350 ml
K 6+000 Al K6+890 = 870 ml

TOTAL 1470 ml

LA DEFINICIÓN DE ESTAS DOS ALTERNATIVAS ESTÁN SUJETAS A LA SOLICITUD DE LA ALCALDÍA ANTE EL ICCU.

——— " ———

* CONTINUANDO CON EL RECORRIDO SE EVIDENCIO UNA CANTERA, LA CUAL SE ENCUENTRA A menor DISTANCIA DEL TRAMO DE INTERVENCIÓN. LA ESCOGENCIA DE ESTA ESTARÁ SUJETA A VALIDACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA.
* ANEXO A ESTA ACTA SE ENCUENTRA EL LISTADO DE ASISTENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN.

CONCLUSIONES
→ ALCANCE A INTERCEPTAR 1,47 Km → SOCIALIZACIÓN CON RESULTADO POSITIVO DADO QUE LA COMUNIDAD FUE RECEPTIVA AL ALCANCE DEL PROYECTO Y A LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y A LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. → SE ANEXAN FORMATOS CON LOS REGISTROS DE ASISTENCIA.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA REGISTRO DE ASISTENCIA		ES-MC-FR-02 1 11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

TEMÁTICA: Recorrido de MCP Nariño

FECHA DE REUNIÓN: 21/01/26 LUGAR: Polideportivo Buscavida HORA INICIO: 10:30am HORA FINAL: 7:30 pm

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
Marina Díaz	comunidad	Mendoza	—〃—	3148010402	Luz Marina Diaz
Alfonso Lozano	comunidad	Juanchiquillo	—〃—	—〃—	Alfonso Lozano
Luis carlos Reyes	comunidad	Juanchiquillo	paramoparamocarlos88@gmail	3213756789	Luis Carlos Reyes
Reinaldo Gomez	comunidad	Buscavida	—〃—	3219215951	Reinaldo Gomez
Edilberto Ramirez	comunidad	Mendoza	—〃—	3127245291	Edilberto Ramirez
José Rene trujillo	Pte JAC	Vereda Escaño sector apauta	Joserene2804@hotmail.com	3133297992	José Rene Trujillo
Alfredo Garzon	comunidad	Juan chiquillo	—〃—	—〃—	Alfredo Garzon
Luis Alberto Rodriguez	comunidad	Buscavida	—〃—	—〃—	Luis Alberto Rodriguez
Hernando Rodriguez	comunidad	Buscavida	—〃—	—〃—	Hernando Rodriguez
Miguel Carranza	Independiente	Buscavida	—〃—	3102727715	Miguel Carranza
Martha lucia Gomez	Pte JAC	Vereda Reforma	—〃—	3132877472	Martha lucia Gomez
Ronelia Velasquez	Pte JAC	Nariño	Asojuntas	3144162392	Ronelia Velasquez
Juan Carlos Garzon	Prensa	Nariño	—〃—	3212669345	Juan Carlos Garzon

OBSERVACIONES:

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA REGISTRO DE ASISTENCIA		ES-MC-FR-02 1 11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

TEMÁTICA: Recorrido MCP Nariño

FECHA DE REUNIÓN: 21/01/26 **LUGAR:** Polideportivo Buscavida **HORA INICIO:** 10:30 am **HORA FINAL:** 7:30 pm

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
Ruben Dario Carranza	Dicepte JAC Buscavida	Buscavidas	— " — " —	3132370770	Ruben Carranza
Holiman Mauricio Cabezas	Comunidad	Buscavidas	— " — " —	3143397484	
Luz Mary Rodriguez	comunidad	Buscavidas	— " — " —	3212120854	
Luz Dary Lozano	Comunidad	Juan chiquillo	— " —	3204248340	Luz Dary Lozano
Cristian Forero lozano	Comunidad	Juanchiquillo	— " —	3103511952	Cristian Lozano
Jose joaquin Devia	Comunidad	Juanchiquillo	— " — " —	3124365870	
Carlos Garzon	comunidad	Buscavidas	— " — " —	3107713708	
Jhon Alexander Cartagena	Planeación	Nariño	— " — " —	3208991064	
Carlos ANDRÉS Chaparro.	Director. Intv.	Nariño.	carlos.chaparro.pinilla@eurocosultsco	3125802151	
Elber Olivares	Especialista SSC	Nariño	elber.olivares@eurocosultsco	3103486591	
Luz Astrid Olarte	Alcaldesa	Nariño	— " — " —	3123105427	
Juan Sebastián Sánchez	Asesor	ICCU.	juansanchezestrada@cardinalmarca.gov.	3057497937	
[illegible]	RES. TECNICO	YUCCA	consorcioviapr@gmail.com	3125145493	

OBSERVACIONES:

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA REGISTRO DE ASISTENCIA		ES-MC-FR-02 1 11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:					
TEMÁTICA:	Recorrido MP. Nariño.				
FECHA DE REUNIÓN:	29/01/26	LUGAR: Polideportivo Buscavida	HORA INICIO: 10:30 am	HORA FINAL: 7:30 pm	

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
Sluq Juliana Quintán	Profesional Social	Interventoría	quintan.juliana@euroconsult.com.co	3144649016	Sluq Juliana Quintán R.
Stefany Quintero Ospina	Ing. Apoyo	Interventoría	stefany.quintero@euroconsult.com.co	3132023062	Stefany Q.
Mildry Lorena Pinilla	Prof. Social	Consorcio VIGGER	—" —" —	3013958276	Mildry Pinilla
Javier Amaya	Residente Tec.	ECO INGENIERIA	javier.amaya@euroconsult.com.co	3108875025	

OBSERVACIONES:

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	EB-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	22/01/26	ACTA No.			
HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA FINALIZACIÓN:	7:00 pm.		
LUGAR DE REUNIÓN:	Alcaldia Jerusalen y visita a veredas.				
DEPENDENCIA:					
OBJETO DE LA REUNIÓN	Determinación tramos a intervenir.				

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza visita y reunion de socialización en el Municipio de Jerusalén Cundinamarca donde participaron. Alcaldia Municipal - ICCU - contratista de obra e interventoria.

* Se realizó socialización en donde se informa el alcance del proyecto, presupuesto y aspectos técnicos generales.

* Posteriormente se realiza visita de campo para priorizar y viabilizar los sectores de intervención en donde se identificaron los siguientes.

T1 = K0+167 al K1+246 = 1079 ml
T2 = K8+220 al K8+960 = 740 ml.
T3 = K12+100 al K12+540 = 440 ml
T4 = K12+610 al K13+100 = 490 ml
T5 = K13+179 al K13+860 = 681 ml.
T6 = K14+650 al K15+100 = 450 ml.
T7 = K18+180 al K19+250 = 1.070 ml
T8 = K19+410 al K20+110 = 700 ml.

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.			
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:			
LUGAR DE REUNIÓN:					
DEPENDENCIA:					
OBJETO DE LA REUNIÓN					
DESARROLLO DE LA REUNIÓN					

T9= K20+400 al K21+400 = 1.000 ml.
T10= K23+600 al K24+450 = 850 ml.
el alcance a ejecutar sera de 7.500 ml.

Nota 1: Que conforme a los tramos priorizados, la interventoria junto con el contratista de obra, revisará los perfiles viales de los sectores priorizados. con el fin de determinar sectores con altos pendientes para aprobar o rechazar segun sea el caso.

Nota 2: El contratista se compromete a realizar entrega de programacion de actividades de obra para la ejecucion de actividades de jerusalen, esta programacion se entregara la proxima semana miercoles 28 de enero 2026.

Nota 3: Componente Social: Previo al inicio de actividades de obra se debera realizar socializacion en las 5 veredas y las actas xxxx de vecindad correspondientes, se solicita que el 28 de enero del 2026 se

(3)

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Consorcio VicGer 2021 manifiesta:

(1) Que no podrá dar estabilidad dado que los tramos pronteados con longitudes menores a 500 ml se consideran parches que adicionalmente se ejecuten en afirmado estabilizado lo que no permite garantizar su comportamiento en el plazo pactado en las garantías contractuales; motivo por el cual se solicita su exclusión de la política previo a la ejecución o que se realice la correcta pronteación en tramos continuos no inferiores a los 1000 m.

(2) Para los tramos que presenten pendientes fuertes se realizará la verificación por topografía y en el manual de INVIAS ya que el recubrimiento propuesto en el contrato no da la estabilidad para este tipo de pendientes, por parte del contratista se informa que para este tipo de pendiente se construya las placa huella.

(3)
(4)

CONCLUSIONES

entregue la programación social
Nota: La supervisión del ICCV indica la no presencia del Director de obra en las ultimas visitas realizadas en territorio incumpliendo las obligaciones del cargo.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega de programación de obra y flujo de caja municipio de Jerusalén. Cundinamarca.	28/ene/2026

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Javier Andres Amaya.	javier.amaya@euroconsult.com.co	
Elber Olivares	elber.olivares@euroconsultsc.com	
Juan Sebastian Sánchez E.	juan.sanchez.estudios@cundinamarca.gov.	
Inati M. Villalba C.	alcaldia@jerusalen-cundinamarca.gov.co	
Carlos Andrés Chaparro P.	Carlos.Chaparro@Euroconsult.com.co	
Edna M. Ramirez Gomez	consorcioviger@gmail.com	
Silvia Juliana Cuellar Parra	gerhan.juliana@euroconsult.com.co	