INFORME No. 01

NÚMERO DE CONTRATO: **PMC0014 DE 2026**		VALOR DEL CONTRATO: $**21.321.181**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**		PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA	 **X**
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901520694-0	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: **MANTENIMIENTO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOGUAJIRA.**			
FECHA DE INICIO: **28 de julio de 2026**		FECHA DE VENCIMIENTO: **10 de noviembre de 2026**	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: **CHU-100084229**		FECHA DE CONSTITUCIÓN: **28/07/2026**	FECHA DE TERMINACIÓN: **20/03/2027**
ADICIONES O PRÓRROGAS: SI		EN EL VALOR POR: **NO**	EN EL TIEMPO: **45 días**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS (Ley 1474 de 2011):

Administrativas: El presente documento corresponde al primer informe de supervisión del contrato, correspondiente al periodo de ejecución comprendido del 28/07/26 al 27/10/26, de conformidad con el trabajo de supervisión realizado y el análisis documental de los soportes allegados por el ejecutor.

Técnicas: Encontramos que en cumplimiento del contrato PMC0014 de 2026, suscrito entre INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. (INDULTEC) y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA), se han realizado las siguientes actividades de acuerdo con las etapas programadas en el mismo.

El 31 de agosto de 2026, INDULTEC presentó a CORPOGUAJIRA solicitud de prórroga de plazo contractual por un mes (Adjunto oficio 202608313440073601), donde la representante legal, Laura Daniela Yasno Giraldo, radicó formalmente la solicitud, con el fin de extender la fecha de terminación hasta el 27 de octubre de 2026 (sin que esto implique adición de recursos económicos).

Esta solicitud de adición fue aprobada por CORPOGUAJIRA y se fundamentó en las siguientes consideraciones:

1. **Fuerza Mayor o Caso Fortuito:** El 10 de agosto de 2026 se registró un evento sísmico de magnitud considerable en la ciudad de Manizales (Caldas), lugar de domicilio del contratista y centro de su base de operaciones logísticas y técnicas.
2. **Aseguramiento de la Calidad del Servicio**: El objeto contractual implica la calibración de equipos de medición del laboratorio ambiental de la Corporación que, dentro del plazo restante, pondría en riesgo la confiabilidad técnica de los certificados de calibración indispensables para que CORPOGUAJIRA adelante un correcto monitoreo del recurso hídrico.
3. **Principio de Proporcionalidad:** La prórroga solicitada de un (1) mes es plenamente proporcional frente a los inconvenientes operativos sufridos y no altera el equilibrio económico del contrato,

pues es una prórroga sin costo que mantiene el valor original, por lo que el tiempo adicional se destina estrictamente a compensar los días de parálisis operativa y reorganización logística derivada del sismo, garantizando que el plazo contractual final se ajuste de manera lógica a la realidad fáctica de la ejecución del servicio.

4. **Eficiencia Administrativa:** Menores costos operaciones que abrir un nuevo proceso de selección contractual que retrasaría más la calibración de los equipos y adicionalmente el contratista ha constituido las garantías amparadas bajo la póliza No. CHU-100884229 de Mundial de Seguros S.A, lo cual minimiza cualquier riesgo para la Corporación.

La prórroga 1 se extendió hasta el 27 de octubre de 2026.

El 2 de octubre de 2026, se realizó envió de equipos para calibración en ejecución del contrato PMC 0014-2026, según la tabla 1 e imagen 1 siguientes, así:

Tabla 1. Listado de equipos enviados para mantenimiento

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD
Conductimetro WTW 3310	1
Multiparametro HANNA HI98195	1
Oxímetro WTW 3310	1
Oxímetro HACH HQ40d	1
Termómetro digital VWR	1



Imagen 1. Guía de entrega de equipos enviados para mantenimiento.

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato**):** El análisis se realizó a partir del Balance del Contrato Nº PMC0014 de 2026, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del balance es el siguiente:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$**21.321.181**	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 0.0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$21.321.181**	
VALOR ANTICIPO (Se pactó giró anticipo del 50% del valor inicial del contrato)		$0
VALOR PRESENTE PAGO (Según presente informe de actividades ejecutadas)		$0
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		$0
MENOS SALDO POR EJECUTAR (Según presente informe)		$21.321.181
SUMAS IGUALES	**$21.321.181**	$**21.321.181**

Aportes Parafiscales: En cumplimiento del contrato, **INDULTEC**, allegó la CERTIFICACIÓN del cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscal, la cual se entrega anexa al presente.

Jurídicas: Las garantías fueron aprobadas, así

PÓLIZA	**No.**	**COMPAÑÍA**	**FECHA EXPEDICIÓN**	**VALOR ASEGURADO TOTAL**	
	CHU-100084229	SEGUROS MUNDIAL	JULIO 22/2026	$4.264.236,20	
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**SALARIOS**	**CALIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**
VALOR ASEGURADO	$2.132.118,10	-	-	$2.132.118,10	-
VIGENCIA DESDE	2026/07/17	-	-	2026/07/17	-
VIGENCIA HASTA	2027/03/20	-	-	2027/03/20	-

INDICADOR DE EFICACIA: Actividades programadas *100%/Actividades ejecutadas = 95%

EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato PMC0014 de 2026, Certifico que evaluado el desempeño del ejecutor para el periodo comprendido desde el 28/07/2026 hasta 27/10/2026, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: **INDULTEC**				
Contrato u Orden de Compra: PMC0014 de 2026				
Factura Nº				
Fecha de Seguimiento: 28/07/2026 a 27/10/2026				
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**			**CALIFICACIÓN OBTENIDA**
● Cumplimiento del objeto del contrato	**30%**			**30%**
● Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30%**			**30%**
● Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**25%**			**23%**
● Personal idóneo	**10%**			**10%**
● Valor Agregado	**3%**			**3%**
● Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**2%**			**2%**
● Proveedor cumple con criterios:	**SI**		**NO**	**SI**
SUMATORIA CALIFICACIÓN:				98%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Certifico que, las actividades asignadas al ejecutor se están realizando de conformidad con lo estipulado en el contrato.

De igual forma el ejecutor se encuentran a paz y salvo por concepto de pagos de Salud y Pensión y ARL.

FIRMA:



Jaiker Gómez
Supervisor Contrato PMC0014 de 2026
Fecha de Informe: 2026/10/27

CON ANEXOS: Certificación de pago seguridad social y parafiscales

ANEXO:

INDULTEC S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Yo Laura Daniela Yasno Giraldo con CC. 1075316780 actuando en calidad de representante legal de INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS con nit. 901.520.694-0 certifico bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos los empleados vinculados por el contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud (EPS), los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales (ARL), las cajas decompensación familiar (CFP), el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), y el servicio nacionalde aprendizaje (SENA). Me permito certificar que la mencionada empresa ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses.

Por lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 del 2007.

Manifiesto que de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, nuestra empresa no está obligada a tener revisor fiscal.

Dada en Manizales – Caldas a 27 días del mes de Octubre del 2026.

Atentamente,

Laura Daniela Yasnó Giraldo
C.C No. 1.075.316.780 de Neiva Huila
Caldas Representante Legal
INDULTEC SOLUCIONESINTEGRALES S.A.S
NIT. 901.520.694-0 Cel: 3125370297
indultecsas@gmail.com

GIOVANNA INES OSORIO VALENCIA
C.C No. 24.347.478 de Manizales-
CONTADOR
168641-T