Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., FEBRERO DE 2021

3. Doctor (a) OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS

4.	ADICION	X	PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	6643 DE 2019
6. NOMBRE CONTRATISTA	ASSUT MEDICAL LTDA
7. NIT/CEDULA	800.152.311-1
8. OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) MCTE
10. PLAZO A PRORROGAR	VEINTINUEVE (29) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2021
11. JUSTIFICACIÓN	QUE LA SUBRED REQUIERE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS DE USO HOSPITALARIO Y AMBULATORIO PARA LA ATENCION DE SUS PACIENTES. QUE EL CONTRATO 6643 DE 2019 TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD. QUE A LA FECHA EL CONTRATO No. 6643 DE 2019 TIENE UNA EJECUCIÓN DEL 93% Y TIENE COMO FECHA DE FINALIZACION EL 02 DE MARZO DE 2021 QUE POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO ADICIONAR EL CONTRATO No. 6643 DE 2019 EN QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) MCTE Y PRORROGAR EN VEINTINUEVE (29) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2021

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
12. Nombre del Supervisor
Cargo: Profesional Universitario Recursos Físicos

DORA LUCIA HENAO PEÑA
13. Nombre del Director
VoBo. Directora Administrativa

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
14. Nombre responsable financiero
VoBo. Directora Financiera

15. Anexo: Dos (2) folios.

LEIDY R
25/02/2021

Material M. Quirurgico
$ 4.009.532.092

Nuevo saldo
$ 3'994.532.092.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: ___X__ | **INFORME PARCIAL: ____**

CONTRATO No. **6643 DE 2019** | **FECHA DEL INFORME :** 22/02/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ASSUT MEDICAL LTDA	NIT O C.C	800.152.311-1	Valor Inicial:	$38.000.000			11/10/2019	10/12/2019
Representante Legal:	FABIO ORLANDO LOVERA GONZALEZ	Cedula Representante	197.487	Modificacion 1:	15.000.000	Prórroga 1:		11/12/2019	30/01/2020
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Modificacion 2:	32.000.000	Prórroga 2:		1/02/2020	15/03/2020
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:	33.000.000	Prórroga 3:		16/03/2020	30/04/2020
Disponibilidades Números	536-15/04/2019 1550-12/11/2019 1750-16/12/2019	Registros Presupuestales		Adición 4:	34.000.000	Prórroga 4:		1/05/2020	30/06/2020
				Adición 5:	65.000.000	Prórroga 5:		1/07/2020	31/08/2020
				Adición 6:	16.334.200	Prórroga 6:		1/09/2020	31/10/2020
				Adición 7:	20.000.000	Prórroga 7:		1/11/2020	30/11/2020
				Adición 8:		Prórroga 8:		1/12/2020	15/01/2021
				Adición 9:		Prórroga 9:		16/01/2021	2/03/2021
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		321020102		Adición 11:		Prórroga 11:			
	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			Valor Total:	$253.334.200	Fecha Terminación actual:			2/03/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X	Cumplimiento de documentación tramitada a	SI: X	NO:
1	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO:SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	9320	15-10-2019	SQ000000000239		432.000	432.000	252.902.200	0%	
2	9321	15-10-2019	SD000000000380		43.200	475.200	252.859.000	0%	
3	9322	15-10-2019	PF000000000383		481.800	957.000	252.377.200	0%	
4	9323	15-10-2019	BF000000000480		2.432.400	3.389.400	249.944.800	1%	
5	9324	15-10-2019	AK000000003320		12.152.400	15.541.800	237.792.400	6%	
6	9341	21-10-2019	BF000000000479		327.600	15.869.400	237.464.800	6%	
7	9342	21-10-2019	AK000000003352		327.600	16.197.000	237.137.200	6%	
8	9343	21-10-2019	FA000000000701		4.054.800	20.251.800	233.082.400	8%	
9	9355	23-10-2019	AK000000003386		410.400	20.662.200	232.672.000	8%	
10	9398	08-11-2019	FA000000000738		5.067.600	25.729.800	227.604.400	10%	
11	9399	08-11-2019	AK000000003514		5.083.200	30.813.000	222.521.200	12%	
12	9405	12-11-2019	SA000000000459		111.600	30.924.600	222.409.600	12%	
13	9406	12-11-2019	BF000000000506		1.692.600	32.617.200	220.717.000	13%	
14	9407	12-11-2019	PF000000000410		141.600	32.758.800	220.575.400	13%	
15	9408	12-11-2019	SD000000000395		96.000	32.854.800	220.479.400	13%	
16	9415	13-11-2019	AK000000003585		2.572.800	35.427.600	217.906.600	14%	
17	9436	18-11-2019	FA000000000751		651.600	36.079.200	217.255.000	14%	
18	9437	18-11-2019	AK000000003636		1.666.800	37.746.000	215.588.200	15%	
19	9451	22-11-2019	SA000000000508		3.447.600	41.193.600	212.140.600	16%	
20	10011	5/12/2019	SQ000000000270		288.000	41.481.600	211.852.600	16%	
21	10012	9/12/2019	SD000000000422		142.800	41.624.400	211.709.800	16%	
22	10014	6/12/2019	AK000000003789		4.102.800	45.727.200	207.607.000	18%	
23	10015	6/12/2019	FA000000000787		1.273.200	47.000.400	206.333.800	19%	
24	10029	9/12/2019	PF000000000441		443.400	47.443.800	205.890.400	19%	
25	10030	9/12/2019	BF000000000537		3.262.200	50.706.000	202.628.200	20%	
26	10067	16/12/2019	PF000000000452		46.800	50.752.800	202.581.400	20%	
27	10068	16/12/2019	BF000000000554		338.400	51.091.200	202.243.000	20%	
28	10069	17/12/2019	AK000000004032		524.400	51.615.600	201.718.600	20%	
29	10088	20/12/2019	SD000000000441		192.000	51.807.600	201.526.600	20%	
30	10089	20/12/2019	PF000000000461		280.800	52.088.400	201.245.800	21%	
31	10090	27/12/2019	FA000000000814		1.524.600	53.613.000	199.721.200	21%	
32	10091	20/12/2019	BF000000000565		6.695.400	60.308.400	193.025.800	24%	
33	10092	20/12/2019	AK000000004094		8.572.800	68.881.200	184.453.000	27%	
34	10093	20/12/2019	AK000000004082		1.970.400	70.851.600	182.482.600	28%	
35	10099	9/01/2020	BF000000000575		153.600	71.005.200	182.329.000	28%	
36	10110	15/01/2020	SQ000000000287		378.000	71.383.200	181.951.000	28%	
37	10111	15/01/2020	BF000000000578		121.200	71.504.400	181.829.800	28%	
38	10112	16/01/2020	FA000000000827		39.600	71.544.000	181.790.200	28%	
39	10113	15/01/2020	PF000000000469		148.800	71.692.800	181.641.400	28%	
40	10114	15/01/2020	AK000000004235		8.759.400	80.452.200	172.882.000	32%	
41	10130	22/01/2020	AK000000004312		792.000	81.244.200	172.090.000	32%	
42	10184	10/02/2020	AK000000004520		18.681.600	99.925.800	153.408.400	39%	
43	10185	13/02/2020	FA000000000883		2.813.400	102.739.200	150.595.000	41%	
44	10186	11/02/2020	SD000000000488		277.200	103.016.400	150.317.800	41%	
45	10187	11/02/2020	SQ000000000311		86.400	103.102.800	150.231.400	41%	
46	10191	11/02/2020	SA000000000608		111.600	103.214.400	150.119.800	41%	
47	10196	11/02/2020	BF000000000626		3.316.800	106.531.200	146.803.000	42%	
48	10197	11/02/2020	PF000000000510		90.600	106.621.800	146.712.400	42%	
49	10217	14/02/2020	BF000000000638		480.000	107.101.800	146.232.400	42%	
50	10218	14/02/2020	SD000000000496		144.000	107.245.800	146.088.400	42%	
51	10219	14/02/2020	SQ000000000316		192.000	107.437.800	145.896.400	42%	
52	10228	19/02/2020	FA000000000905		480.000	107.917.800	145.416.400	43%	
53	10229	18/02/2020	AK000000004583		1.946.400	109.864.200	143.470.000	43%	
54	10239	24/02/2020	FA000000000916		76.800	109.941.000	143.393.200	43%	
55	10289	10/03/2020	BF000000000658		2.346.000	112.287.000	141.047.200	44%	
56	10290	10/03/2020	AK000000004945		9.669.600	121.956.600	131.377.600	48%	
57	10292	10/03/2020	PF000000000542		379.200	122.335.800	130.998.400	48%	
58	10293	10/03/2020	SQ000000000336		46.800	122.382.600	130.951.600	48%	

59	10305	12/03/2020	FA000000000940		2.533.200	124.915.800	128.418.400	49%	
60	10321	18/03/2020	AK000000005008		645.600	125.561.400	127.772.800	50%	
61	10322	19/03/2020	FA000000000963		999.000	126.560.400	126.773.800	50%	
62	10353	27/03/2020	BF000000000683		4.278.000	130.838.400	122.495.800	52%	
63	10355	27/03/2020	AK000000005093		7.173.600	138.012.000	115.322.200	54%	
64	10357	30/03/2020	FA000000000981		2.938.200	140.950.200	112.384.000	56%	
65	10363	14/04/2020	PF000000000594		319.200	141.269.400	112.064.800	56%	
66	10364	14/04/2020	SQ000000000373		136.800	141.406.200	111.928.000	56%	
67	10365	15/04/2020	FA000000001008		2.302.800	143.709.000	109.625.200	57%	
68	10370	14/04/2020	AK000000005192		3.098.400	146.807.400	106.526.800	58%	
69	10425	14/05/2020	AK000000005500		$ 2.964.000	149.771.400	103.562.800	59%	
70	10426	14/05/2020	SQ000000000393		$ 477.600	150.249.000	103.085.200	59%	
71	10427	14/05/2020	SD000000000589		$ 96.000	150.345.000	102.989.200	59%	
72	10428	14/05/2020	PF000000000647		$ 283.200	150.628.200	102.706.000	59%	
73	10478	11/06/2020	SD000000000622		$ 144.000	150.772.200	102.562.000	60%	
74	10479	11/06/2020	PF000000000682		$ 144.000	150.916.200	102.418.000	60%	
75	10480	11/06/2020	SQ000000000406		$ 286.800	151.203.000	102.131.200	60%	
76	10481	11/06/2020	BF000000000777		$ 1.134.600	152.337.600	100.996.600	60%	
77	10483	12/06/2020	FA000000001088		$ 260.400	152.598.000	100.736.200	60%	
78	10484	11/06/2020	AK000000005703		$ 3.033.000	155.631.000	97.703.200	61%	
79	10545	14/07/2020 12:00 a.	FA000000001129		$ 2.092.800	157.723.800	95.610.400	62%	
80	10546	13/07/2020 12:00 a.	BF000000000810		$ 3.085.800	160.809.600	92.524.600	63%	
81	10547	13/07/2020 12:00 a.	PF000000000706		$ 396.000	161.205.600	92.128.600	64%	
82	10548	13/07/2020 12:00 a.	SD000000000662		$ 237.600	161.443.200	91.891.000	64%	
83	10549	13/07/2020 12:00 a.	AK000000006007		$ 6.913.200	168.356.400	84.977.800	66%	
84	10558	16/07/2020 12:00 a.	AK000000005997		$ 702.000	169.058.400	84.275.800	67%	
85	10575	24/07/2020 12:00 a.	FA000000001148		$ 153.600	169.212.000	84.122.200	67%	
86	10605	11/08/2020	SD000000000688		$ 332.400	169.544.400	83.789.800	67%	
87	10606	11/08/2020	PF000000000744		$ 373.200	169.917.600	83.416.600	67%	
88	10607	11/08/2020	BF000000000852		$ 148.800	170.066.400	83.267.800	67%	
89	10608	12/08/2020	FA000000001177		$ 2.086.800	172.153.200	81.181.000	68%	
90	10609	11/08/2020	AK000000006191		$ 4.415.400	176.568.600	76.765.600	70%	
91	10669	9/09/2020	BF000000000910		$ 309.600	176.878.200	76.456.000	70%	
92	10670	9/09/2020	PF000000000787		$ 271.200	177.149.400	76.184.800	70%	
93	10671	9/09/2020	SQ000000000444		$ 378.000	177.527.400	75.806.800	70%	
94	10672	11/09/2020	FA000000001238		$ 1.699.200	179.226.600	74.107.600	71%	
95	10673	9/09/2020	AK000000006503		$ 7.351.200	186.577.800	66.756.400	74%	
96	10757	14/10/2020	PF000000000816		$ 53.400	186.631.200	66.703.000	74%	
97	10758	14/10/2020	AK000000006828		$ 3.310.800	189.942.000	63.392.200	75%	
98	10759	14/10/2020	BF000000000962		$ 2.212.200	192.154.200	61.180.000	76%	
99	10760	15/10/2020	FA000000001317		$ 600.600	192.754.800	60.579.400	76%	
100	10761	14/10/2020	SQ000000000460		$ 240.000	192.994.800	60.339.400	76%	
101	10847	11/11/2020	PF000000000834		$ 315.600	193.310.400	60.023.800	76%	
102	10848	11/11/2020	BF000000001002		$ 2.218.800	195.529.200	57.805.000	77%	
103	10849	11/11/2020	SQ000000000474		$ 468.000	195.997.200	57.337.000	77%	
104	10850	12/11/2020	FA000000001346		$ 1.113.600	197.110.800	56.223.400	78%	
105	10862	13/11/2020	AK000000007032		$ 6.779.400	203.890.200	49.444.000	80%	
106	10946	10/12/2020	FA000000001400		$ 3.178.200	207.068.400	46.265.800	82%	
107	10947	9/12/2020	PF000000000868		$ 354.000	207.422.400	45.911.800	82%	
108	10948	9/12/2020	BF000000001040		$ 2.517.600	209.940.000	43.394.200	83%	
109	10949	9/12/2020	SQ000000000502		$ 474.000	210.414.000	42.920.200	83%	
110	10950	9/12/2020	SD000000000807		$ 144.000	210.558.000	42.776.200	83%	
111	10951	9/12/2020	AK000000007288		$ 14.515.200	225.073.200	28.261.000	89%	
112	10974	17/12/2020	FA000000001438		$ 273.600	225.346.800	27.987.400	89%	
113	10988	21/12/2020	BF000000001080		$ 453.600	225.800.400	27.533.800	89%	
114	10999	22/12/2020	FA000000001459		$ 115.200	225.915.600	27.418.600	89%	
115	11000	21/12/2020	AK000000007433		$ 115.200	226.030.800	27.303.400	89%	
116	11015	14/01/2021	FA000000001484		$ 279.000	226.309.800	27.024.400	89%	
117	11026	13/01/2021	PF000000000896		$ 331.800	226.641.600	26.692.600	89%	
118	11027	13/01/2021	BF000000001098		$ 1.072.800	227.714.400	25.619.800	90%	
119	11028	14/01/2021	FA000000001482		$ 2.549.400	230.263.800	23.070.400	91%	
120	11029	13/01/2021	AK000000007538		$ 3.694.200	233.958.000	19.376.200	92%	
121	11030	13/01/2021	SQ000000000519		$ 234.000	234.192.000	19.142.200	92%	
122	11031	13/01/2021	SD000000000835		$ 284.400	234.476.400	18.857.800	93%	

123						234.476.400	18.857.800	93%	
124						234.476.400	18.857.800	93%	
125						234.476.400	18.857.800	93%	
126						234.476.400	18.857.800	93%	
127						234.476.400	18.857.800	93%	
TOTAL					**234.476.400**	**234.476.400**	**18.857.800**	**93%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE	$ 234.476.400
Saldo por ejecutar	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE	$ 18.857.800
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 8.445.600,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SIETE (7) FACTURAS	**13 Y 14 DE ENERO DE 2021**
VALOR A PAGAR	**OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS: (1) FOLIOS	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11.388.795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

Nombre reporte :
PSRPGDisponibilidad

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 0316

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2021, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42150104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
421501040101	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 15.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 15.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 6643 - 2019 ADC 8 PRR 10 CON ASSUT MEDICAL LTDA - SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE; EL CUAL FUA APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACUERDO No 16 - 2021 DEL 22 DE FEBRERO DE 2021

Se expide a solicitud de ANGEL TORRES JOSE ORLANDO ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 25/02/2021

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 51914032

Usuario: 51914032

316

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	31/03/2017	
		Código:	0001	

1.Consecutivo

2. Bogotá D.C., Febrero de 2021

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

4. OBJETO	Se solicita Adición No. 8 y Prórroga No. 10 , para el contrato **6643-2019**, suscrito con **ASSUT MEDICAL LTDA**, cuyo objeto contractual Suministro de insumos y dispositivos médicos quirúrgicos para el normal funcionamiento de las diferentes unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud sur Occidente ESE. **El cual fue Aprobado por Junta Directiva mediante Acuerdo No.16 -2021 de 22 de Febrero de 2021.**
5. VALOR SOLICITADO	$ 15.000.000
6. VALOR EN LETRAS	**QUINCE MILLONES PESOS M/CTE**

Cordialmente,

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
Subgerente Corporativo

Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Revisado por: Directora Contratación	Monica E. Gonzale Montes	
Control de calidad :		
Elaboró: Auxiliar Administrativo II	Leydy Viviana Rodriguez B.	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.		

mat M.Q

ACUERDO No. 16 DE 2021

FEBRERO 22 DE 2021

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. adicionar el Contrato de Suministro No. 6643-2019, suscrito con la firma ASSUT MEDICAL LTDA, cuyo objeto es el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos para el normal funcionamiento de las diferentes Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., en ejercicio de sus atribuciones legales, estatutarias y en especial las establecidas en el Acuerdo Distrital 641 de 2016, en el Acuerdo 07 de 2016, en el Acuerdo 037 de 2017, en el Acuerdo 042 del 2018, en el Acuerdo 060 de 2019 de la Junta Directiva y las demás normas concordantes,

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo 037 de 2017, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE., expidió el Estatuto de Contratación, modificado por el Acuerdo 060 del 28 de noviembre de 2019.

Que el artículo 18 del Estatuto de Contratación establece: ***"DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS****. Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se podrán adicionar hasta tres veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. (...)".*

Que el Acuerdo No. 060 de 2019 consagra en el PARÁGRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO PRIMERO: *"La Junta Directiva podrá autorizar adiciones superiores al tope máximo contemplado en el artículo 18 del Acuerdo 037 de 2017, siempre y cuando medien circunstancias excepcionales o presupuestales sobrevinientes que pongan en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios de salud, en razón a que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales que en caso de ser amenazados pueden generar una lesión inminente e irreversible o incluso la muerte."*

Que la Resolución 754 de 2017, por el cual se expidió el Manual de Contratación, en el inciso relativo a la Adición establece *"(...) En este último caso, si las necesidades del servicio así lo exigen, la Gerencia podrá incrementar sumas adicionales, siempre y cuando, cuente con previa autorización de la Junta Directiva."*

Que teniendo en cuenta la ejecución del contrato de suministro 6643 de 2019 se hace necesario realizar adición que supera tres veces el valor inicial, por tanto, la Gerencia requiere autorización de la

ACUERDO No. 16 DE 2021

FEBRERO 22 DE 2021

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. adicionar el Contrato de Suministro No. 6643-2019, suscrito con la firma ASSUT MEDICAL LTDA, cuyo objeto es el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos para el normal funcionamiento de las diferentes Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

Junta Directiva para continuar la ejecución contractual en aras de procurar la prestación de los servicios asistenciales de la Subred.

Que el día 20 de septiembre de 2019, la Subred suscribió el contrato de suministro No. 6643 de 2019 con el proveedor ASSUT MEDICAL LTDA, cuyo objeto es el Suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos para el normal funcionamiento de las diferentes Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE., por valor de **TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($38.000.000) M/CTE**., por un plazo de dos (2) meses contados a partir del 11 de octubre hasta el 10 de diciembre de 2019.

Que el día 18 de noviembre de 2019 se suscribió adición No. 1 y prórroga No. 1 al contrato de suministro No. 6643 de 2019 por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE**., y por un plazo de un (1) mes y veintiún (21) días calendario contados a partir del 11 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020.

Que el día 20 de diciembre de 2019 se suscribió la adición No. 2 al contrato de suministro No. 6643 de 2019 por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000) M/CTE.**

Que el día 28 de enero de 2020 se suscribió adición No. 3 y prórroga No. 2 al contrato de suministro No. 6643 de 2019 por valor de **TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($33.000.000) M/CTE**., y por un plazo de cuarenta y cuatro (44) días calendario contados a partir del 01 de febrero de 2020 hasta el 15 de marzo de 2020.

Que el día 28 de febrero de 2020 se suscribió adición No. 4 y prórroga No. 3 al contrato de suministro No. 6643 de 2019 por valor de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($34.000.000) M/CTE**., y por un plazo de un (1) mes y quince (15) días calendario contados a partir del 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020.

Que el día 23 de abril de 2020 se suscribió prórroga No. 4 al contrato de suministro No. 6643 de 2019 por un plazo de dos (2) meses contados a partir del 01 de mayo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020.

Que el día 29 de mayo de 2020 se suscribió adición No. 5 al contrato de suministro No. 6643 de 2019 por valor de **SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000) M/CTE** autorizada por la Junta Directiva mediante Acuerdo 055 de 2020.

Que el día 30 de junio de 2020 se suscribió prórroga No. 5 al contrato de suministro No. 6643 de 2019

ACUERDO No. 16 DE 2021

FEBRERO 22 DE 2021

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. adicionar el Contrato de Suministro No. 6643-2019, suscrito con la firma ASSUT MEDICAL LTDA, cuyo objeto es el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos para el normal funcionamiento de las diferentes Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

por un plazo de dos (2) meses contados a partir del 01 de julio de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020.

Que el día 24 de agosto de 2020 se suscribió prórroga No. 6 al contrato de suministro No. 6643 de 2019 por un plazo de dos (2) meses contados a partir del 01 de septiembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020.

Que el día 31 de octubre de 2020, se suscribió prorroga No. 7, por el término de un (1) mes, contados a partir del 1 de noviembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que el día 11 de noviembre de 2020, se suscribió prorroga No. 8, por el término de un (1) mes y quince días calendario, contados a partir del 1 de diciembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021 y adición No. 6 por la suma de **DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($16.334.200) M/CTE** autorizada por la Junta Directiva mediante Acuerdo 128 del 29 de octubre de 2020

Que el día 28 de diciembre de 2020, se suscribió prorroga No. 9, por el término de un (1) mes y quince días calendario, contados a partir del 16 de enero hasta el 02 de marzo de 2021 y adición No. 7 por la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) M/CTE** autorizada por la Junta Directiva mediante Acuerdo 172 del 15 de diciembre de 2020
Que se requiere continuar con el suministro de dispositivos médico quirúrgicos para el normal funcionamiento de las diferentes unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, en ejercicio de la función misional, justifica la solicitud de adición y prórroga al contrato No. 6643 de 2019, por cuanto el presupuesto proyectado para ejecutarse superó el tope estimado debido a las nuevas necesidades de insumos para atender la pandemia originada por el acelerado contagio por SARS – CoV-2, por tanto estamos frente a una situación excepcional que es deber dar respuesta inmediata entre tanto se adelanta el nuevo proceso de contratación, es conveniente continuar con la ejecución del presente contrato.

A continuación, se detalla la forma en que se ha ejecutado el contrato de suministro No. 6643 de 2019:

ACUERDO No. 16 DE 2021

FEBRERO 22 DE 2021

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. adicionar el Contrato de Suministro No. 6643-2019, suscrito con la firma ASSUT MEDICAL LTDA, cuyo objeto es el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos para el normal funcionamiento de las diferentes Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 6643 DE 2019

No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	F/INICIO	F/TERM	VALOR CONTRATO
6643-2019	ASSUT MEDICAL LTDA	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	INICIAL	11/10/2019	10/12/2019	$ 38.000.000
			PRÓRROGA No. 1	11/12/2019	31/01/2020	
			ADICIÓN No. 1			$ 15.000.000
			ADICIÓN No. 2			$ 32.000.000
			PRÓRROGA No. 2	1/02/2020	15/03/2020	
			ADICIÓN No. 3			$ 33.000.000
			PRÓRROGA No. 3	16/03/2020	30/04/2020	
			ADICIÓN No. 4			$ 34.000.000
			PRÓRROGA No. 4	1/05/2020	30/06/2020	
			ADICIÓN No. 5			$ 65.000.000
			PRÓRROGA No. 5	1/07/2020	31/08/2020	
			PRÓRROGA No. 6	1/09/2020	31/10/2020	
			PRÓRROGA No. 7	1/11/2020	30/11/2020	
			ADICIÓN No. 6			$ 16.334.200
			PRÓRROGA No. 8	1/12/2020	15/01/2021	
			ADICIÓN No. 7			$ 20.000.000
			PRÓRROGA No. 9	16/01/2021	02/03/2021	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO						$253.334.200

Por lo anterior, la administración solicita a la Honorable Junta Directiva autorizar adición por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE.**, al contrato de suministro No. 6643 de 2019, suscrito con el proveedor **ASSUT MEDICAL LTDA**, para cubrir las necesidades de los servicios de las Unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE hasta el 31 de marzo de 2021 y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios.

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

ACUERDO No. 16 DE 2021

FEBRERO 22 DE 2021

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. adicionar el Contrato de Suministro No. 6643-2019, suscrito con la firma ASSUT MEDICAL LTDA, cuyo objeto es el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos para el normal funcionamiento de las diferentes Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Gerencia adicionar al contrato de suministro No. 6643 de 2019, suscrito con la firma **ASSUT MEDICAL LTDA.**, cuyo objeto es el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos para el normal funcionamiento de las diferentes Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE.**, valor que alcanzaría para cubrir las necesidades del servicio hasta el 31 de marzo de 2021 y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2021.

CRISTINA DE LOS ÁNGELES LOSADA FORERO
Presidente Junta Directiva

OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS
Secretario Junta Directiva

Funcionario / Contratista	Nombre	Cargo	Firma
Revisado y aprobado:	Elsa Deyanira Enriquez Rosero	Jefe Oficina Asesora jurídica	
Revisado y aprobado:	José Orlando Angel Torres	Subgerente Corporativo	
Proyectado por:	Mónica E. Gonzalez Montes	Directora de Contratación	