OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ANDENES Y ESPACIO PEATONAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA VÍA URBANA, SECTOR DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Fecha 02/10/2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor carga y dedicación de los profesionales o de insumos requeridos en el desarrollo de las actividades contractuales con respecto a las previstas al momento de la contratación	Para la consecución de los objetivos esperados con la contratación se deriven mayores costos de tiempo y recursos para el contratista	3	2	5	Medio	Contratista	Mitigar el riesgo mediante la verificación previa de los procesos y procedimientos, así como de la carga que asumen los contratistas en el desarrollo de la actividad; y la planeación y organización de las actividades que se deban desarrollar	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación	De manera previa a proponer y durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Eventuales atrasos en el cronograma de actividades previsto para la ejecución del contrato, que requiera para el cumplimiento del plazo previsto en el contrato, de un mayor tiempo de dedicación de los profesionales o la contratación de profesionales adicionales	Para el cumplimiento del plazo de la contratación y consecución de los objetivos esperados con la contratación , se deriven mayores costos en el tiempo y recursos para el contratista.	3	2	5	Medio	Contratista	Mitigar el riesgo mediante la verificación previa de los procesos y procedimientos, así como de la planeación, organización y control de las actividades que se deban desarrollar	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contr	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Eventual falta de experticia del recurso humano contratado por el contratista para el desarrollo de la actividad objeto de la contratación, que compromete mayores costos de contratación de personal	Se requiera contratar nuevos profesionales o se deban repetir el desarrollo de actividades, con los consecuentes mayores costos para el contratista.	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento constante de las actividades de los profesionales	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del cont	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Errores o indebida aplicación de las disposiciones o procedimientos que regulan el desarrollo de la actividad que le ha sido encomendada al contratista	Se deban corregir los entregables por parte del contratista y sin mayores costos para la entidad, o que se exponga a la entidad al pago de indemnizaciones contractuales por mayores tiempos de permanencia en obra, producto de errores, fallas o información incompleta de estudios y diseños.	3	2	5	Medio	Contratista	Estudiar y evaluar cuidadosamente los procesos y procedimientos que se deban observar en el desarrollo de cada una de las actividades que se deban surtir en la ejecución del contrato	2	2	4 Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución de las actividades
5	General	Externo	Económico	Económico	Devaluación o revaluación del tipo de cambio que afecta el precio de la contratación	En la ejecución del contrato, el contratista de la entidad pueda soportar un mayor costo en ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Control de precios, análisis del comportamiento histórico del tipo de cambio y de la incidencia que estos puedan tener en el contrato	2	2	4 Bajo	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de evaluación previa	De manera previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución de las actividades

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ANDENES Y ESPACIO PEATONAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA VÍA URBANA, SECTOR DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Fecha 02/10/2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Deficiencia en cuanto a trámites y requisitos ambientales	Sanciones por parte de las corporaciones regionales, generando multas y cierres de la obra	4	4	8	Extremo	Contratista	Revisión de las normas ambientales antes de la ejecución de las obras y/o concitación con las entidades competentes para la ejecución de intervenciones que vallan directamente relacionadas con impactos ambientales	1	2	3 Bajo	Si	Contratista	Desde la etapa de planeación y proyección de las actividades y obras a ejecutar y/o durante la ejecución de la actividades de impacto	Finalizadas las actividades que vayan directamente relacionadas con los riesgos para el ambiente	Analizando el impacto de la obra frente al factor ambiental y la mitigación del mismo, paralelo a la normatividad ambiental para el caso	Durante la proyección y ejecución de las actividades de impacto ambiental
7	Específico	Externo	Ejecución	Social	Está asociado a mayores costos de la mano de obra requeridos o paros laborales	Que se generen mayores costos de construcción o que se demore la ejecución de las obras	2	2	4	Bajo	Contratista	Observancia plena de las normas laborales y de seguridad social	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución de las obras de construcción
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión de bitácoras de ejecución	2	2	4 Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informes de ejecución de obra	Semanales
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No recibí los informes solicitados al contratista , con las especificaciones exigidas en el plazo previsto	Incumplimiento contractual	4	4	8	Extremo	Supervisor	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	3	3	6 Alto	No	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión permanente	En la etapa de ejecución
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Diferentes aspectos que puedan afectar la ejecución del contrato por cambio en la normatividad	En la ejecución del contrato, el contratista de la entidad pueda soportar un mayor costo en ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratante	Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar	1	1	2 Bajo	No	Contratista / Entidad	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de revisión	De manera previa a la presentación de la propuesta
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inundación pluvial o encharcamiento	Saturación de la subbase, pérdida de material, deterioro del concreto, interrupción de las obras y reducción de la transitabilidad.	3	2	5	Medio	Contratista	Revisar antecedentes de inundación, cotas, pendientes, drenaje existente y puntos de acumulación de agua.	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Aumento de escorrentía superficial	Concentración del agua sobre el andén, erosión de juntas, ingreso de agua a predios y deterioro de los acabados.	3	2	5	Medio	Contratista	Diseñar pendientes adecuadas y comprobar la conexión funcional con los sistemas de drenaje existentes	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución del contrato

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ANDENES Y ESPACIO PEATONAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA VÍA URBANA, SECTOR DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Fecha 02/10/2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inestabilidad o pérdida de capacidad del suelo	Asentamientos diferenciales, fisuras, hundimientos y pérdida de estabilidad de la superficie peatonal.	3	2	5	Medio	Contratista	Verificar las condiciones del terreno, los rellenos y la compactación de la estructura del andén	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación de redes de servicios públicos	Daño en tuberías o canalizaciones, fugas, interrupción del servicio, excavaciones adicionales y posibles incidentes	3	2	5	Medio	Contratista	Localizar redes, coordinar con prestadores y definir procedimientos de excavación segura.	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución del contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Lluvias intensas durante la ejecución	Retrasos, excavaciones anegadas, pérdida de materiales y defectos en concretos o compactación.	3	2	5	Medio	Contratista	Programar las actividades según condiciones climáticas y disponer medidas de protección y drenaje temporal.	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución del contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Erosión, arrastre de sedimentos y contaminación	Obstrucción de sumideros, afectación del sistema de drenaje y deterioro ambiental del entorno de la obra.	2	2	4	Bajo	Contratista	Implementar controles de sedimentos, manejo de residuos y limpieza de las áreas intervenidas.	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución del contrato

Vo.Bo.
ANGIE PAOLA DELGADO MEDINA
Secretaria de Planeación y Polita Sectorial

Elaboró.
FERNANDA PAEZ LOPEZ
Profesional contratado – SPPS