25-9511-1
Girardot

Doctor

**Oscar Andres Jurado Fajardo**
Subdirector (E) Centro Multisectorial y de Desarrollo Campesino de Girardot Cundinamarca

Asunto: Solicitud de autorización Modificación Contractual No. 1, Prorroga No. 1 al Contrato de Prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.10008711 de 2026**,**

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.10008711, Suscrito entre el **Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Regional Cundinamarca, Centro Multisectorial y de Desarrollo Campesino e INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACION S.A.S**., me permito presentar la solicitud de autorización para realizar la Modificación Contractual No. 1 (Prórroga en Plazo), de conformidad con las razones técnicas y de coordinación operativa que se exponen a continuación.

**1. Antecedentes Contractuales**

El Contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.10008711 DE 2026 tiene por objeto:

**“CONTRATAR EL CERTIFICADO DEL ASCENSOR: OBTENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DEL ASCENSOR, GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO SEGURO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ESENCIAL PARA LA ACCESIBILIDAD.”**

El contrato inicio su ejecución el día 6 de octubre de 2026, fue adjudicado por un valor de **DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS $2.199.999 M/CTE IVA incluido.** y estableció como plazo de ejecución inicial hasta el día cuatro (4) de noviembre de 2026.

**2. Solicitud de Modificación Contractual No. 1 Prorroga No. 1**

Con el propósito de garantizar la efectividad técnica de la inspección y la validez legal del certificado de operatividad a expedir, se hace necesaria la presente modificación contractual centrada en el siguiente aspecto:

**2.1 Modificación del Plazo de Ejecución**

Se solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato por veintiséis (26) días calendario, fijando como nueva fecha de vencimiento del contrato el día Treinta (30) de noviembre de 2026.

**3.** Justificación Técnica y Legal de la Modificación

Para la obtención y actualización del Certificado de Operatividad del ascensor conforme a la normatividad técnica colombiana vigente, resulta indispensable que la firma inspectora certificadora realice la verificación de carga, pruebas electromecánicas y protocolos de seguridad en presencia y articulación simultánea con la empresa encargada del mantenimiento preventivo y correctivo de la estructura.

Esta sincronización operativa garantiza que el equipo cuente con las puestas a punto necesarias durante las pruebas, asegurando así la continuidad de las garantías de funcionamiento y la rigurosidad en la acreditación del servicio para el Centro de Formación.

Atendiendo al cronograma de intervención técnica del servicio de mantenimiento del ascensor en el Centro de Formación, la supervisión identificó la necesidad institucional de extender el plazo contractual para hacer coincidir las agendas de inspección y certificación en sitio, garantizando que el procedimiento se ejecute bajo los estándares normativos exigidos.

La presente modificación no altera el objeto contractual ni incrementa el valor inicialmente pactado, limitándose estrictamente al ajuste del cronograma de ejecución para preservar el interés público y la accesibilidad segura de la sede.

Así mismo, mediante comunicación remitida por correo electrónico de fecha tres (3) de noviembre de 2026, el contratista **INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACION S.A.S**. manifestó su aceptación expresa e incondicional a la presente Prorroga No. 1, comunicación que se adjunta y hace parte integral del expediente contractual.

**4. Solicitud**

En atención a lo expuesto y considerando que la presente solicitud cuenta con el sustento técnico de la supervisión y la aceptación formal del contratista, respetuosamente solicito su autorización para suscribir y formalizar en la plataforma SECOP II la Modificación Contractual No. 1 Prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.10008711 DE 2026, fijando como nueva fecha de finalización del plazo de ejecución el día Treinta (30) de noviembre de 2026.

Una vez autorizada y legalizada la prórroga en plataforma, se requerirá al contratista la actualización de la Garantía Única de Cumplimiento, ampliando la vigencia del amparo en los términos establecidos en la normatividad contractual vigente.

Para constancia se firma por las partes en Girardot Cundinamarca a los tres (03) días del mes de noviembre de 2026

Atentamente,



**Oscar La Rotta Cala**
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.10008711 DE 2026



Elaboró: **Nimia Sofia Lopez Doria**
Contratista – profesional grupo de Contratos

**Copia:** Oscar Andres Jurado Fajardo; ojuradof@sena.edu.co, Oscar La Rotta; olarotta@sena.edu.co ; Ana Milena Delgado Rico; adelgador@sena.edu.co ; Nimia Sofia Lopez Doria; nlopezd@sena.edu.co ; Maria Ximena Ramirez Tovar; mxramirez@sena.edu.co; Cesar Andres Zuleta Rivera; cazuleta@sena.edu.co;

*Anexo: Solicitud de aceptación Modificación No. 1, Respuesta a la solicitud, Solicitud Autorización Modificación No.1 y Formato GCCON-F-031 V04 Informe de supervisión*

# Comunicación Producida

Radicado No 25-9-2026-050975 Fecha 11/3/2026 9:29:31 PM No. Interno Sena (N.I.S): 2026-02-49943

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : SI NO TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite | Ver Doc

Medio de Ingreso: FÍSICO (E-MAIL) FAX CALL CENTER WEB ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización: TOTAL PARCIAL NO DIGITALIZADO

## DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: CONTRATOS

Descripción: (Máx 60 Car.): SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL NO. 1, PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CO1.PCCNTR.10008711 DE 2026,

## REMITENTE

Dependencia: 259511 Nombre:

Funcionario: * (E) OSCAR ANDRES JURADO FAJARDO

## DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

| | | |
|---|---|---|
| Regional: | 25 | CUNDINAMARCA |
| Dependencia: | 259511 | |
| Funcionario: | * (E) OSCAR ANDRES JURADO FAJARDO | |

25-9511

Girardot,

Señora

**ISABEL CRISTINA CIFUENTES LÓPEZ**
Representante Legal
**INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACION S.A.S.**
NIT. 900620696-0
**instcolombianodecertificacion@gmail.com**

Ciudad.

**Asunto:** Solicitud de aceptación de la Modificación Contractual No. 1. Prórroga No. 1 al contrato de Prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.10008711 de 2026.

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.10008711 de 2026, suscrito el dos (2) de octubre de 2026c cuyo objeto es:

**"CONTRATAR EL CERTIFICADO DEL ASCENSOR: OBTENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DEL ASCENSOR, GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO SEGURO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ESENCIAL PARA LA ACCESIBILIDAD."**

Me permito informarle que, la Entidad requiere adelantar la Prorroga No. 1 al contrato de la referencia, fundamentada en razones operativas de conveniencia institucional y aseguramiento técnico del servicio.

**Sustento Técnico y Administrativo de la Prorroga**

Para efectos de la ejecución rigurosa de las pruebas, inspecciones y posterior emisión del Certificado de Operatividad bajo la normatividad vigente, se hace estrictamente necesario articular y coordinar en sitio las actividades de certificación con el protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del Centro Multisectorial y de Desarrollo Campesino. De Girardot.

Esta sincronización técnica garantiza las pruebas de carga, seguridad e inspección normativa se lleven a cabo con el acompañamiento operativo adecuado y con el equipo en condiciones óptimas de puesta a punto, preservando la validez, efectividad y garantía del certificado a expedir.

En consecuencia, y con el fin de asegurar la correcta culminación de la fase de inspección y certificación en condiciones optimas para el Centro de Formación, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato.

**Alcance de la Modificación (Prórroga No. 1)**

La presente modificación comprende exclusivamente el siguiente ajuste:

1. **Modificación del Plazo de Ejecución:** Prorrogar el plazo de ejecución contractual por veintiséis (26) días calendario, fijando como nueva fecha de vencimiento del contrato el día **Treinta (30) de noviembre de 2026.**

El valor del contrato se mantiene inalterado por la suma de **DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS $2.199.999 M/CTE** IVA incluido.

La presente prorroga no altera el objeto contractual ni las condiciones esenciales inicialmente pactadas. No obstante, una vez sea formalizada la modificación en la plataforma SECOP II, el contratista deberá proceder con la correspondiente actualización de la Garantía Única de Cumplimiento, ampliando su vigencia de conformidad con el nuevo plazo de ejecución pactado.

En virtud de lo anterior, solicitamos muy comedidamente su manifestación expresa de aceptación frente a la Modificación Contractual No. 1, Prorroga No. 1 con el fin de adelantar los trámites administrativos correspondientes y formalizar la modificación contractual conforme a la normatividad vigente.

Para constancia se firma por las partes en Girardot Cundinamarca a los tres (03) días del mes de noviembre de 2026



Revisó y Aprobó: **OSCAR LA ROTTA CALA**
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.10008711 DE 2026
Centro Multisectorial y de Desarrollo Campesino – SENA Girardot



Elaboró: Nimia Sofia Lopez Doria - Contratista – CMDC

**Copia:** Oscar Andres Jurado Fajardo; ojuradof@sena.edu.co, Oscar La Rotta; olarotta@sena.edu.co ; Ana Milena Delgado Rico; adelgador@sena.edu.co ; Nimia Sofia Lopez Doria; nlopezd@sena.edu.co ; Maria Ximena Ramirez Tovar; mxramirez@sena.edu.co; Cesar Andres Zuleta Rivera; cazuleta@sena.edu.co; Jose

Isabel Cristina Cifuentes López; instcolombianodecertificacion@gmail.com

# Comunicación Producida

Radicado No 25-9-2026-050891 Fecha 11/3/2026 2:54:31 PM No. Interno Sena (N.I.S): 2026-02-49796

Estado Correspondencia: COMUNICACION EXTERNA Entrega a la mano : SI NO TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite | Ver Doc

Medio de Ingreso: FÍSICO (E-MAIL) FAX CALL CENTER WEB ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización: TOTAL PARCIAL NO DIGITALIZADO

## DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT RCFP

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: CONTRATOS

Descripción: (Máx 60 Car.): SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL NO. 1. PRÓRROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CO1.PCCNTR.10008711 DE 2026.

## REMITENTE

Dependencia: 259511 Nombre:

Funcionario: * (E) OSCAR ANDRES JURADO FAJARDO

## DESTINATARIO

Externo - Persona Natural / Empresa

Otros Destinatarios Externos

Destinatario Externo: ISABEL CRISTINA CIFUENTES LÓPEZ

Dirección:

Dependencia: Funcionario:

Municipio: Departamento:

Transportadora:

**De:** Instituto Colombiano de Certificación ICC
**A:** Oscar Andres Jurado Fajardo; Oscar La Rotta; Ana Milena Delgado Rico; Nimia Sofia Lopez Doria; Maria Ximena Ramirez Tovar; Cesar Andres Zuleta Rivera
**Asunto:** Fwd: CPE No. 25-9-2026-050891 - SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL NO. 1. PRÓRROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CO1.PCCNTR.10008711 DE 2026.
**Fecha:** martes, 3 de noviembre de 2026 4:24:46 p. m.

---

---------- Forwarded message ---------
De: **Instituto Colombiano de Certificación ICC**
<instcolombianodecertificacion@gmail.com>
Date: mar, 3 nov 2026 a las 15:46
Subject: Re: CPE No. 25-9-2026-050891 - SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL NO. 1. PRÓRROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CO1.PCCNTR.10008711 DE 2026.
To: <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Cordial saludo,

Se acepta la prórroga al contrato No. CO1.PCCNTR.10008711 de 2026.

Quedamos atentos a cualquier otro requerimiento.

El mar, 3 nov 2026 a las 14:56, <grupoadmondocumentos@sena.edu.co> escribió:

> Apreciado(a)
> Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:
>
> | **Radicado** | **N.I.S.** | **Fecha** |
> |---|---|---|
> | 25-9-2026-050891 | 2026-02-497964 | 11/3/2026 2:54:31 PM |
>
> | **Asunto** | **Descripción del asunto** |
> |---|---|
> | CONTRATOS | SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL NO. 1. PRÓRROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CO1.PCCNTR.10008711 DE 2026. |
>
> 25-9511
>
> Girardot,
>
> Señora
> ISABEL CRISTINA CIFUENTES LÓPEZ
> Representante Legal
> INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACION S.A.S.
> NIT. 900620696-0
> instcolombianodecertificacion@gmail.com
> Ciudad.

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.10008711**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO MULTISECTORIAL Y DE DESARROLLO CAMPESIO SEDE GIRARDOT – REGIONAL CUNDINAMARCA |
| **CONTRATO NRO.** | **CO1.PCCNTR.10008711 2026** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 2/10/2026 |
| **OBJETO** | CONTRATAR EL CERTIFICADO DEL ASCENSOR: OBTENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DEL ASCENSOR, GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO SEGURO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ESENCIAL PARA LA ACCESIBILIDAD |
| **CONTRATISTA** | **INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACION S.A.S.** |
| **CC o NIT** | 900620696-0 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | CENTRO MULTISECTORIAL Y DE DESARROLLO CAMPESIO SEDE GIRARDOT – REGIONAL CUNDINAMARCA |
| **FECHA DE INICIO** | 6/10/2026 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 30 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS $2.199.999 M/CTE IVA incluido |
| **PRÓRROGA NRO.** | **1** de fecha 04/11/2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 04/11/2026 |
| **ADICIÓN NRO.** | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS $2.199.999 M/CTE IVA incluido |
| **FORMA DE PAGO** | El SENA efectuará UN SOLO PAGO en pesos colombianos, una vez prestado y recibido a satisfacción el servicio de inspección, evaluación de conformidad y certificación de operatividad del ascensor, previa presentación de factura o cuenta de cobro, informe técnico, certificado de conformidad u operatividad, holograma o sticker de seguridad cuando aplique, certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor, soportes de seguridad social y demás documentos exigidos por la Entidad para el trámite de pago. |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 1 modificación Contractual No. 1 Prorroga 1 |
| **PERIODO DEL INFORME** | Desde el 02/06/2026 hasta 24/09/2026 |

### 1.1. Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 100312733 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 15115293 – Anexo 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 05/10/2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 02/06/2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 02/10/2026 | 04/11/2027 | $ 219.999,90 |
| Calidad Y Correcto Funcionamiento De Los Bienes | 02/10/2026 | 04/05/2027 | $ 219.999,90 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| 1) Prestar el servicio de inspección, evaluación de conformidad y certificación de operatividad del ascensor objeto del proceso, conforme a las especificaciones técnicas, unidad de medida, cantidad y condiciones establecidas por la Entidad. | Seguimiento administrativo al contrato y tramite de modificación contractual No. 1 | Documentos soporte para el trámite de la Modificación Contractual No. 1, que comprende prorroga No. 1 |
| 2) Ejecutar la revisión general anual del ascensor Schindler Andino, referencia 10823381, modelo 3300 de cuatro paradas, bajo los lineamientos de la NTC 5926-1 y demás disposiciones aplicables. | Seguimiento administrativo al contrato y tramite de modificación contractual No. 1 | Documentos soporte para el trámite de la Modificación Contractual No. 1, que comprende prorroga No. 1 |
| 3) Verificar los elementos mecánicos, eléctricos, de motorización, seguridad, control, suspensión, parada, alimentación, protección y demás componentes requeridos para determinar las condiciones de funcionamiento seguro del equipo. | Seguimiento administrativo al contrato y tramite de modificación contractual No. 1 | Documentos soporte para el trámite de la Modificación Contractual No. 1, que comprende prorroga No. 1 |
| 4) Asumir los costos de desplazamiento, transporte, personal técnico, instrumentos, equipos de medición, seguros, administración, impuestos y demás costos directos e indirectos asociados a la ejecución del servicio. | Seguimiento administrativo al contrato y tramite de modificación contractual No. 1 | Documentos soporte para el trámite de la Modificación Contractual No. 1, que comprende prorroga No. 1 |
| 5) Coordinar con el supervisor la programación de la visita técnica, horarios, condiciones de acceso, acompañamiento de mantenimiento y demás condiciones necesarias para ejecutar la inspección. | Seguimiento administrativo al contrato y tramite de modificación contractual No. 1 | Documentos soporte para el trámite de la Modificación Contractual No. 1, que comprende prorroga No. 1 |
| 6) Entregar los soportes de acreditación, competencia técnica, instrumentos calibrados, informe técnico, certificado de conformidad u operatividad, holograma o sticker de seguridad y demás documentos exigibles según la naturaleza del servicio. | Seguimiento administrativo al contrato y tramite de modificación contractual No. 1 | Documentos soporte para el trámite de la Modificación Contractual No. 1, que comprende prorroga No. 1 |
| 7) Subsanar o aclarar, sin costo adicional para el SENA, los informes, soportes o documentos que presenten inconsistencias formales o técnicas atribuibles al contratista. | Seguimiento administrativo al contrato y tramite de modificación contractual No. 1 | Documentos soporte para el trámite de la Modificación Contractual No. 1, que comprende prorroga No. 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 8) Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, manejo de riesgos y prevención de accidentes durante la ejecución de la inspección en las instalaciones de la Entidad. | Seguimiento administrativo al contrato y tramite de modificación contractual No. 1 | Documentos soporte para el trámite de la Modificación Contractual No. 1, que comprende prorroga No. 1 |
| 9) Informar oportunamente a la supervisión cualquier hallazgo, condición insegura, no conformidad o situación que pueda afectar la operación segura del ascensor. | Seguimiento administrativo al contrato y tramite de modificación contractual No. 1 | Documentos soporte para el trámite de la Modificación Contractual No. 1, que comprende prorroga No. 1 |
| 10) Entregar informe o acta de prestación del servicio con relación discriminada de actividades ejecutadas y soportes anexos, para verificación y recibo a satisfacción por parte del supervisor. | Seguimiento administrativo al contrato y tramite de modificación contractual No. 1 | Documentos soporte para el trámite de la Modificación Contractual No. 1, que comprende prorroga No. 1 |

**2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**

N/A

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado N/A** | **Planilla nro. N/A** |

5. MULTAS Y SANCIONES

N/A

**6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.**

N/A

**7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN** N/A

Para efectos de la ejecución rigurosa de las pruebas, inspecciones y posterior emisión del Certificado de Operatividad bajo la normatividad vigente, se hace estrictamente necesario articular y coordinar en sitio las actividades de certificación con el protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del Centro Multisectorial y de Desarrollo Campesino. De Girardot.

Esta sincronización técnica garantiza las pruebas de carga, seguridad e inspección normativa se lleven a cabo con el acompañamiento operativo adecuado y con el equipo en condiciones óptimas de puesta a punto, preservando la validez, efectividad y garantía del certificado a expedir.

En consecuencia, y con el fin de asegurar la correcta culminación de la fase de inspección y certificación en condiciones optimas para el Centro de Formación, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato.

**Alcance de la Modificación (Prórroga No. 1)** La presente modificación comprende exclusivamente el siguiente ajuste:

1. Modificación del Plazo de Ejecución: Prorrogar el plazo de ejecución contractual por veintiséis (26) días calendario, fijando como nueva fecha de vencimiento del contrato el día **Treinta (30) de noviembre de 2026.**

Así mismo, mediante comunicación remitida por correo electrónico de fecha tres (3) de noviembre de 2026, el contratista **INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACION S.A.S**. manifestó su aceptación a la presente Modificación No. 1, comunicación que hace parte integral del expediente contractual.

## 8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

9. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma por las partes en Girardot Cundinamarca a los tres (3) días del mes de noviembre de 2026



**Oscar La Rotta Cala**
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.10008711 DE 2026

**Elaboró:** Nimia Sofia López Doria – Contratista 