OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TEXTILES DE USO INSTITUCIONAL (CORTINAS, SÁBANAS, ALMOHADAS, PROTECTORES Y TOALLAS)", CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS, PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO".
PRESUPUESTO OFICIAL: $34.199.093 PLAZO DE EJECUCIÓN: treinta (30) días LUGAR DE EJECUCIÓN: Armenia, Quindío.
MODALIDAD SE SELECCIÓN: Mínima Cuantía

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de los elementos textiles de uso institucional (cortinas, sábanas, almohadas, protectores y toallas), entre la presentación de la oferta y la entrega, por inflación, alza de materias primas o fluctuación de la tasa de cambio.	Incremento del costo de producción o de importación de los ítems, con presión sobre el margen del contratista y solicitudes de reajuste de los precios unitarios adjudicados.	3	3	6	**Alto**	Contratista	Los precios unitarios resultantes de la mínima cuantía son fijos e incluyen todos los costos, impuestos y contingencias de abastecimiento; no procede reajuste por variación de precios ni de tasa de cambio durante el plazo del contrato. El contratista estructura su oferta con base en cotizaciones vigentes de sus proveedores.	2	2	4	**Medio**	No	Contratista	Presentación de la oferta	Entrega total de la dotación	Verificación de que la facturación de cada acta parcial corresponda a los precios unitarios adjudicados	Con cada acta parcial
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o demora de los proveedores del contratista en el los elementos textiles de uso institucional	Entrega tardía de los elementos y/o artículos deportivos y poner en riesgo de no ejecutar el	3	3	6	**Alto**	Contratista	El contratista acredita con la oferta y la carta de compromiso de suministro de la totalidad de los	2	2	4	**Medio**	Sí	Contratista	Acta de inicio	Entrega total de la dotación	Seguimiento del cronograma de abastecimiento y de las entregas parciales por parte del	Quincenal

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					(cortinas, sábanas, almohadas, protectores y toallas), que impida entregar la totalidad de los elementos dentro de los treinta (30) días previstos.	contrato antes del 30 días calendario.						ítems dentro del plazo; presenta al supervisor, dentro de los cinco (5) días siguientes al acta de inicio, el cronograma de abastecimiento y producción y prioriza las entregas parciales de los ítems disponibles.									supervisor de cada dependencia	
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación, durante la ejecución, de la reglamentación técnica de los elementos textiles de uso institucional (cortinas, sábanas, almohadas, protectores y toallas)conforme a las especificaciones técnicas, que altere magnitudes y/o pesos exigidos.	Necesidad de ajustar las especificaciones técnicas de los ítems no producidos, con posible variación de costos, plazos o cantidades.	1	3	4	**Medio**	Entidad	Los plazos de entrega de treinta (30) días acotan la ventana de exposición. De expedirse una modificación normativa antes de la producción, la Entidad y el contratista revisan de común acuerdo las especificaciones de los ítems pendientes mediante modificación contractual, sin reconocimiento	1	2	3	**Bajo**	Sí	Supervisor / Contratista	Apertura del proceso	Entrega total de la dotación	Verificación por el supervisor de cada dependencia de las publicaciones de la DNBC y del Ministerio de Transporte sobre los elementos y/o artículos deportivos	Al inicio y antes de cada entrega

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												sobre los ítems ya confeccionados conforme a la norma vigente al momento de la oferta.										
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normativa tributaria (IVA, retenciones, impuestos municipales o aranceles sobre los bienes importados) durante la ejecución del contrato.	Variación de la carga impositiva asumida por el contratista respecto de la contemplada en la oferta.	2	2	4	**Medio**	Contratista	La oferta incluye la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones vigentes; las modificaciones tributarias que afecten los costos del contratista se entienden incorporadas en el precio ofertado y no dan lugar a reconocimiento adicional.	1	2	3	**Bajo**	No	Contratista	Presentación de la oferta	Liquidación del contrato	Revisión de la facturación y de las retenciones aplicadas en cada acta parcial	Con cada acta parcial
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago de las actas parciales por insuficiencia del PAC, por trámite tardío del certificado de recibo a satisfacción o por radicación incompleta de los soportes exigidos (factura electrónica validada por la DIAN, aportes al SGSS y parafiscales,	Afectación del flujo de caja del contratista, pago de intereses moratorios y reclamaciones.	3	2	5	**Medio**	Entidad	Programación de los pagos en el PAC desde la expedición del registro presupuestal; lista de chequeo de soportes entregada al contratista con el acta de inicio; revisión y	2	2	4	**Medio**	No	Entidad/ Supervisor	Registro presupuestal	Pago del último acta parcial	Control de fechas de radicación, revisión y pago de cada cuenta en el expediente contractual	Con cada acta parcial

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					acreditación de la condición especial de ejecución del artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015).							devolución de la cuenta por el supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a su radicación; trámite del pago dentro de los términos del manual de contratación.										
7	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Paros, bloqueos de vías, alteraciones del orden público o restricciones de movilidad en el Eje Cafetero o en los corredores de abastecimiento que impidan el transporte y la entrega los elementos y/o artículos deportivos.	Suspensión temporal de las entregas y desplazamiento de las fechas de recibo.	2	2	4	**Medio**	Compartido (Entidad y Contratista)	Suspensión o prórroga del contrato de común acuerdo por el tiempo estrictamente necesario, sin reconocimiento económico adicional; el contratista reprograma las entregas una vez restablecida la movilidad.	1	2	3	**Bajo**	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Entrega total de la dotación	Comunicación inmediata del contratista al supervisor sobre la contingencia y acta de suspensión cuando proceda	Al presentarse el evento

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Imposibilidad del contratista de vincular personas con discapacidad al equipo de trabajo o de subcontratar emprendimientos o empresas de personas con discapacidad del sector de confecciones y calzado, para cumplir la condición especial de ejecución del artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015 (Decreto 287 de 2026), ante la ausencia verificada de oferta de este segmento en el municipio.	Soportes incompletos con cada solicitud de pago, requerimientos del supervisor y demora en el trámite de las actas parciales.	3	2	5	**Medio**	Contratista	Aplicación del esquema de prelación previsto en el estudio previo: integración del equipo de trabajo, en su defecto subcontratación inclusiva y, agotadas ambas, justificación documental de fuerza mayor o caso fortuito ante el supervisor conforme al parágrafo 2 del artículo citado; el contratista define la modalidad adoptada al inicio del contrato.	2	1	3	**Bajo**	No	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Pago del último acta parcial	Verificación por el supervisor de la acreditación o de la justificación con cada solicitud de pago, con constancia en el informe de supervisión	Con cada acta parcial

Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA** por los interesados.

CARLOS ARTURO RAMIREZ HINCAPIE
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA

Proyectó/Elaboró: Iván Dario Aguirre / Abogado Contratista