OTROSI No.1 MODIFICATORIO AL CONTRATO DE MINIMA CUANTÍA No. MCT-019-2026 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBANA – AMCOV CONSTRUCCIONES SAS

MODIFICATORIO	**001**
No.	**MCT-019-2026**
Contratante	**MUNICIPIO DE TURBANA** **REP. LEGAL MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA**
Contratista	**AMCOV CONSTRUCCIONES SAS REP. VICENTE R. CUMPLIDO HERNÁNDEZ**
NIT	**NIT No. 901.613.117-2**
Objeto	**REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS EN LA SEDE DE LA SUBESTACIÓN DE POLICIA DEL CORREGIMIENTO DE BALLESTAS, DEL MUNICIPIO DE TURBANA-BOLÍVAR.**
Valor Inicial del Contrato	**TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA PESOS, ($36.531.040,00) M/CTE.**
Valor modificatorio Otro si No 1-Presupuestal	**NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS ($9.100.000,00) M/CTE.**
Plazo de Ejecución Inicial	**SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS.**
Prorroga Plazo Modificatorio No 1	**TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS.**
Supervisor	**SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**

Entre los suscritos a saber: **MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA**, Mayor de edad, con domicilio y residencia en el Municipio de Turbana, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.051.443.798 expedida en Turbana , obrando en su calidad de Alcalde Municipal de Turbana Bolívar mediante acta de posesión de fecha 19 de Diciembre de 2023, por tanto representante constitucional y legal del mismo, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y de otra parte el señor **VICENTE R. CUMPLIDO HERNÁNDEZ**, en su condición de representante legal de la firma **AMCOV CONSTRUCCIONES SAS** identificada con NIT No **901.613.117-2**, en calidad de **CONTRATISTA,** , hemos convenido la celebración del presente Otrosí No. 01, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato inició el día 15 de septiembre de 2026.
2. Que el contrato tiene termino de ejecución inicial de sesenta (60) días calendarios.
3. Que mediante acta de ajustes No. 2 de fecha 27 de octubre de 2026, las partes dejan constancias de la necesidad señalada.
4. Que el día veintisiete (27) del mes de octubre de 2026, se realizó el acta de aprobación de mayores y menores cantidades e ítems complementarios al contrato de mínima cuantía No. **MCT-019-2026** celebrado entre la alcaldía municipal de Turbana y **AMCOV CONSTRUCCIONES SAS** identificada con **NIT No 901.613.117-2**, que arrojó un valor adicional de **NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS ($9.100.000,00) M/CTE.**
5. Que el ajuste concertado también implica una prórroga en tiempo por treinta (30) días calendarios.
6. Que es viable realizar el presente acto administrativo de acuerdo con las solicitudes establecidas.

En consecuencia, este acto administrativo se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAÚSULAS:

PRIMERA.- OBJETO:	**REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS EN LA SEDE DE LA SUBESTACIÓN DE POLICIA DEL CORREGIMIENTO DE BALLESTAS, DEL MUNICIPIO DE TURBANA-BOLÍVAR.**
SEGUNDA.- PRORROGA EN EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN:	Treinta (30) días calendarios.

TERCERA- VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA PESOS ($45.631.040,00) M/CTE.**
CUARTA.- GARANTÍA	EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las garantías estipuladas en la cláusula decima quinta del contrato, durante todo el tiempo que demande su ejecución, en consecuencia, y se obliga a modificar las garantía en virtud de esta prórroga.
QUINTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:	Las demás cláusulas del Contrato continuaran vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.
SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:	El presente Otrosí No. 1, se perfecciona con la respectiva firma de las partes y se legalizará con los documentos necesarios requeridos por parte de la alcaldía municipal de Turbana para tal fin.
ANEXO:	Solicitud de disponibilidad presupuestal, Justificación, Copia del anexo técnico y CDP correspondiente al adicional del contrato No. 945 del 30 de octubre de 2026.
Para constancia se firma en el Municipio de Turbana-Bolívar, en la plataforma secop II.	
LA ENTIDAD	ORIGINAL FIRMADO **MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA** ALCALDE MUNICIPAL DE TURBANA
EL CONTRATISTA	ORIGINAL FIRMADO **REP. LEGAL VICENTE R. CUMPLIDO HERNÁNDEZ** **AMCOV CONSTRUCCIONES SAS** **NIT No 901.613.117-2**

Proyectó: KLGP, Secretaria de Planeación y O.P.
Revisó y aprobó: RAG, Asesor Jurídico Externo de Contratación.