| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1226924 (RADICACIÓN INTERNA Nº 214 DE 2019)** | |
| **ANEXO MODIFICACIÓN No. 02** | |
| **CLASE DE CONTRATO: OBRA** | |
| **PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA No. 04 DE 2019** | |
| **ORDENADOR DEL GASTO/ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL** | JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.002.836, quien obra en nombre y representación de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, con NIT. 800.093.816-3 actuando en su calidad de Director Ejecutivo de Administración Judicial, nombrado mediante Resolución No. PCSJSR17-90 del 28 de julio de 2017 y confirmado mediante Resolución No. PCSJSR17-92 de 11 de agosto de 2017, posesionado según acta del 23 de agosto del 2017, debidamente facultado para contratar por el numeral 3º del Artículo 99 de la Ley 270 de 1996. |
| **I. DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL** | |
| **OBJETO** | Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquíes - Caquetá. |
| **CONTRATISTA** | **CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.** |
| **NIT** | 900283279-6 |
| **PLAZO INICIAL** | 11 meses |
| **VALOR INICIAL** | $3.190.366.118 |
| **ACTO DE AUTORIZACIÓN** | Resolución PCSJSR21-011 del 11 de febrero de 2021 |
| **APROBACIÓN JUNTA DE CONTRATACIÓN** | En sesión de 29 de enero de 2021 |

| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | **FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA** | **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (ACTA DE INICIO)** |
|---|---|---|
| 26/12/2019 | 10/01/2020 | 13/01/2020 |
| **NUMERO TOTAL DE MODIFICACIONES** | **PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES** | **VALOR ACTUAL CON ADICIONES** |
| 1 | 06/03/2021 | $3.190.366.118 |

**II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN**

**JUSTIFICACIÓN**

Mediante memorando DEAJUIFM21-129 del 4 de marzo de 2021, el Director de la Unidad de Infraestructura Física y el Director de la División Construcciones de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicitan la adición y prórroga del contrato CO1.PCCNTR.1226924 (RADICACIÓN INTERNA Nº 214 DE 2019), en los siguientes términos:

*"De manera atenta, nos permitimos solicitar la adición y prórroga, para el siguiente contrato, conforme a lo que a continuación se expone:*

| ***Contrato Nº.: 214 / CO1.PCCNTR.1226924 del 24 de Diciembre de 2019 (Licitación Pública No. 04 de 2019)*** | |
|---|---|
| *Contratista:* | *CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.* |
| *Objeto Contractual:* | *Realizar las obras de construcción de la sede judicial de Belén de los Andaquíes- Caquetá.* |
| *Valor Inicial:* | *TRES MIL CIENTO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE $ 3.190.366.118 incluidos* |

**CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1226924 (RADICACIÓN INTERNA Nº 214 DE 2019)**
**ANEXO MODIFICACIÓN No. 02**
**CLASE DE CONTRATO: OBRA**
**PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA No. 04 DE 2019**

| | |
|---|---|
| | *honorarios, A.I.U. y todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley.* |
| *Fecha de Inicio:* | *13 de Enero de 2020* |
| *Fecha Suspensión No. 2:* | *2 de febrero de 2021* |
| *Fecha terminación suspensión No 2:* | *15 de febrero de 2020 o hasta que se superen las causas que originaron la suspensión* |
| *Fecha de Reinicio N° 2:* | *La fecha de reactivación es la del día en que la misma quede debidamente firmada por ambas partes en el SECOP II.* |
| *PLAZO PENDIENTE POR EJECUTAR:* | *3 días* |
| *Valor a Adicionar:* | *$184.565.856* |

*Las razones por las cuales se requiere la adición se exponen en los documentos soporte remitidos por el contratista Civilización Técnica y Arquitectura S.A.S. radicado BELEN-092-2019, contratista de obra, y avalados por el interventor Consorcio MORAM radicado MORAM-CSJ-224-852, de los cuales extraemos la descripción de la necesidad en el presente documento:*

*Contrato 214 de 2019: Proyecto Sede Judicial Belén de los Andaquíes – Caqueta.*

1. *"En la revisión de diseños del proyecto y verificación de cantidades en obra, se evidencian mayores y menores cantidades en la mayoría de los ítems consignados en presupuesto contractual, estas cantidades afectan el valor inicial del proyecto.*

2. *Durante la ejecución de las actividades del proyecto, se presentan obras no previstas no contempladas contractualmente, pero que resultan ser absolutamente necesarias para culminar la ejecución de la obra, y su posterior buen funcionamiento.*

3. *Para dar cumplimiento a la normatividad ADA es necesario la inclusión de un lavamanos para personas con movilidad reducida y el cual está contemplado en diseño arquitectónico.*

4. *Así mismo, las tapas para los tanques subterráneos y el pozo eyector no están contempladas en presupuesto, siendo estos elementos importantes para la inspección y protección del personal que labora dentro de estos espacios o a terceros que por algún motivo tengan que entrar al edificio.*

5. *Debido a que no se encuentra en presupuesto y si, en planos estructurales, se contemplan columnetas con el fin de confinar los muros de acuerdo a requerimientos de diseñador estructural y teniendo en cuenta lo especificado por la norma NSR-10 principalmente en la mampostería de bloque de arcilla No. 4 y en refuerzos de zonas de escalera.*

6. *Con el fin de garantizar la funcionalidad del cielorraso en drywall y superboard, es necesario tener en cuenta la inclusión de tapas de inspección y de proyectar*

| **CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1226924 (RADICACIÓN INTERNA Nº 214 DE 2019)** | |
|---|---|
| **ANEXO MODIFICACIÓN No. 02** | |
| **CLASE DE CONTRATO: OBRA** | |
| **PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA No. 04 DE 2019** | |
| | *marcos para las lámparas led, adicional a esto se observa en el diseño Arquitectónico que se requiere un remate lineal entre la viga de entrepiso o cubierta según sea el área y el cielo raso a instalar."*<br><br>*Así mismo en el oficio del contratista de obra Civilización Técnica y Arquitectura S.A.S. radicado BELEN-092-2019, se detallan las actividades a realizar con la adición de recursos solicitada.*<br><br>*Vigencias del Contrato: Es de anotar que las vigencias presupuestales para la adición del contrato es del año 2021.*<br><br>*Con los recursos adicionales solicitados se garantizaría la terminación del proyecto referenciado de conformidad con el sustento técnico expuesto por el contratista, el cual fue avalado por la Interventoría. De igual forma la Unidad de Infraestructura Física, verificó la solicitud presentada por el contratista y aprobada por la interventoría de adición y prórroga del contrato de obra y considera que es viable y pertinente la adición del contrato en procura de terminar los proyectos, cuya finalidad será la puesta en funcionamiento de las respectivas sedes judiciales.*<br><br>*Finalmente se informa que la operatividad de la adición, se realizan de manera simultánea con las respectivas solicitudes de prórrogas en tiempo, para lo cual la interventoría avaló la prórroga de 60 días para el contrato de obra, para su culminación final. Los respectivos cronogramas de tiempos igualmente se adjuntan en el presente documento.*<br><br>*(…)*<br><br>*Por lo anterior la Unidad de Infraestructura Física recomienda al ordenador del gasto, aprobar y tramitar la solicitud de prórroga de 60 días y adición al contrato Nº. 214 de 2019 por valor de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($184.565.856).*<br><br>Mediante comunicación BELEN-092-2019 de fecha 23 de noviembre de 2020, ARIEL ALEXANDER ROA CORTES, representante legal de la sociedad CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S. manifiesta que:<br><br>"*De acuerdo con lo anterior, requerimos a la Entidad Contratante la adición del Contrato de Obra por un valor de CIENTO ochenta Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($184.565.856,00), soportado en el balance de obra que se anexa.*<br><br>*Adicionalmente para ejecutar estas mayores cantidades y teniendo en cuenta la programación adjunta se requieren de sesenta (60) días adicionales para poder entregar el proyecto a satisfacción y que quede funcional, dando como fecha de terminación del proyecto 5 de abril del 2021 (sic)*"<br><br>A su vez, mediante comunicación MORAM-CSJ-224-852 de fecha 25 de noviembre de 2020, DARIO MONTOYA MIER, Representante del consorcio MORAM, avaló la solicitud de adición y prórroga del contrato, indicando lo siguiente: |

| **CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1226924 (RADICACIÓN INTERNA Nº 214 DE 2019)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANEXO MODIFICACIÓN No. 02** | | | | | | | |
| **CLASE DE CONTRATO: OBRA** | | | | | | | |
| **PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA No. 04 DE 2019** | | | | | | | |
| | *"(…) después de evaluar los motivos presentados por el contratista, considera VIABLE la solicitud y da el aval para la adición en recursos por un valor de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($184.565.856.00) y la adición en tiempo de sesenta (60) días calendario, de igual forma, solicitamos a la entidad si lo considera pertinente aprobar la solicitud de adición de recursos y adición de tiempo y gestionar el trámite administrativo necesario"* | | | | | | |
| **VALOR DE LA ADICIÓN** | | | | | | **PRÓRROGA: PLAZO DE EJECUCIÓN** | |
| **VALOR DE ESTA ADICIÓN**: $184.565.856 | | | | | | **PLAZO ADICIONAL:** Sesenta (60) días calendario | |
| **NUEVO VALOR:** $3.374.931.974 | | | | | | **NUEVO PLAZO TOTAL:** Trece (13) meses y veintiún (21) días | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** 05/05/2021 | | | | | | | |
| **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL** | **CDP No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **RUBRO** | **UNIDAD** | **RECURSO** | **VALOR CDP** | **VALOR A AFECTAR** |
| | 10421 | 28-01-2021 | C-2701-0800-25-0-2701012-02 | 02 | 16 | $184.565.856 | $184.565.856 |
| TOTAL ADICIÓN | | | | | | | $184.565.856 |
| **CLASE DE MODIFICACIÓN** | **ADICIÓN** | | **X** | **PRÓRROGA** | **X** | **OTROSÍ** | |

**PRIMERO**: Adicionar el valor del Contrato CO1.PCCNTR.1226924 (RADICACIÓN INTERNA Nº 214 DE 2019), en la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($184.565.856).

**SEGUNDO:** Prorrogar el contrato CO1.PCCNTR.1226924 (RADICACIÓN INTERNA Nº 214 DE 2019), en sesenta (60) días calendario, contados a partir del 7 de marzo de 2021 hasta el 5 de mayo de 2021.

**TERCERO:** Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento, en particular, se mantienen las condiciones técnicas y económicas inicialmente contratadas.

| **III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO** |
|---|
| **GARANTÍAS:** El contratista deberá ampliar la garantía de cumplimiento y anexar en la plataforma SECOP II el certificado modificatorio correspondiente, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la modificación a través de dicha plataforma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por incumplimiento contractual. |
| **Elaboró**: Viviana Vélez Gil<br>División de Contratos |