No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periocidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Selección	Ambiental	No cumplimiento de los requisitos técnicos, económicos o jurídicos por parte de los proponentes al momento de presentar ofertas	Declaratoria de desierto del proceso	4	4	8	EXTREMO	ENTIDAD-OFERENTES	**Por parte de la entidad:** Volver a publicar el proceso hasta que se presenten proveedores que cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes. **Por parte de los oferentes:** Tramitar y tener al día toda la documentación requerida en el Estudio Previo	3	2	5	MEDIO	SI	Oferentes- Entidad	A partir de la declaratoria de desierto del proceso y de la posible renuncia a terminos del personal de participantes del proceso declarado desierto	Cuando se publique nuevamente el proceso y puedan presentar las ofertas	Haciendo uso del principio de publicidad del proceso por medio de los canales oficiales de la Enitdad y de la plataforma SECOP II, convocando incluso al personal que fue tenido en cuenta al momento de la realización del estudio de mercado	Semanal (mientras se publica el nuevo proceso)
2	General	Externo	Selección	Operacional	Observaciones o reclamaciones por parte de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en la selección del oferente y por ende retraso en el inicio de la ejecución	2	2	4	BAJO	ENTIDAD	Verificar las evaluaciones realizadas por el comité evaluador técnico, económico o jurídico, según sea el caso y ratificar o rectificar (si hay lugar a ello) las evaluaciones, responder y publicar oportunamente los informes correspondientes	1	1	2	BAJO	SI	Comités Evaluadores, Estructuradores, Gerente de Proyecto y Ordenador del Gasto	A partir de la recepción de las observaciones	Firma del contrato	Verificando los informes de evaluación	Diario (mientras se da respuesta a las observaciones)
3	General	Interno	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del oferente seleccionado	Incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario que con lleva al retraso en el inicio de ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	ADJUDICATARIO	Realizar todas las actuaciones juridicas que correspondan ante la jurisdicción de lo contenciosos administrativo	1	4	5	MEDIO	SI	Entidad	Una vez se haya seleccionado la oferta que cumpla con el lleno de los requisitos establecidos por parte de la Entidad	Con la debida suscripción del contrato o el acto administrativo que revoque la adjudicación	Con la firma del proceso en el SECOP II	Mientras se adjudica el contrato o se publica el acto administrativo de revocación de la adjudicación
4	General	Interno	Contratación	Operacional	La no presentación de las garantías requeridas por la entidad o su presentación tardía o por fuera del cronograma previsto en el SECOP	Retraso en el inicio de la ejecución y posible incumplimiento de las obligaciones contractuales y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	1. Requerir al contratista mediante mensaje por la plataforma SECOPII para que realice la gestión oportuna de la expedición y publicación de las garantías. 2. Enviar al contratista mediante correo electrónico el Anexo Clausulado del contrato electrónico y las instrucciones para la debida expedición de garantías recabando los plazos establecidos en el cronograma. 3. Realizar el respectivo proceso que trata del articulo 86 de la ley 1474 de 2011	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de aprobación de las garantías	Verificando la publicación de las garantías en el numeral 2 del contrato electrónico - Condiciones	Diario (desde la suscripción del contrato hasta el perfeccionamiento del mismo)
5	General	Interno	Contratación	Operacional	La expedición tardía del Registro Presupuestal a causa de fallas en la plataforma SIIF mediante la cual se expide el mismo.	Retraso en el inicio de la ejecución y posible incumplimiento por parte de la entidad, ya que el Registro Presupuestal es uno de los requisitos de ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	ENTIDAD-CONTRATISTA	Modificación del inicio del plazo de ejecución y/o reducción del valor del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Entidad	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de expedición del Registro Presupuestal	Publicación en el SECOP II del registro Presupuestal	Diario (desde la suscripción del contrato hasta la expedición del Registro Presupuestal)
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Situación donde el contratista presente un desequilibrio economico durante la ejecucion del contrato	Retraso en la ejecución del contrato y/o posible incumplimiento por parte del contratista por circunstancias externas y por consiguiente afectación a la salud de los usuarios quienes son el beneficiario final	1	1	2	ALTO	CONTRATISTA	Durante la evaluacion realizar los requerimientos por ofertas artificialmente bajas y darle aplicacion a la guia G-MOAB-01 elaborada por Colombia Compra Eficiente, sin embargo si durante la ejecución del contrato se encuentra esta situación la Entidad procederá a aplicar lo establecido en la ley siempre y cuando el contratista demuestre en debida forma la existencia del mismo	1	1	2	BAJO	SI	Contratista y Entidad	Fecha en la cual se suscribe el modificatorio del contrato	Fecha de Recibo a Satisfacción	con la ocurrencia del hecho	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones por parte del contratista. Incluye todas las obligaciones contenidas en el anexo técnico, anexo clausulado y todas las demás que señale la ley y normas complementarias	Incumplimiento del contrato y por lo tanto no satisfacción de la necesidad que pretende cubrir la entidad con esta contratación	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011	1	5	6	ALTO	SI	Contratista y Entidad	Fecha en que el supervisor informa al Ordenador del Gasto del presunto incumplimiento	Con el acta administrativo de declaratoria de incumplimiento o con la cesación de los hechos que dieron origen al incumplimiento	Verificación de los informes de supervisión, actas de recibo a satisfacción y demás documentos generados durante la ejecución del contrato	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se asigne el PAC requerido para el pago por los servicios recibidos una vez cumplidos todos los requisitos para ello, ya sea por factores externos atribuibles a la Dirección del Tesoro Nacional o la entidad encargada de girar los recursos, como también por demoras por parte del supervisor de contrato con los trámites administrativos que debe realizar para el pago	Retraso y modificación de las fechas de pago establecidas en el contrato	1	1	2	BAJO	ENTIDAD	Gestión oportuna por parte de la entidad para agilizar el pago correspondiente Por medio de aceptación escrita por parte del contratista para la modificación del plan de pagos establecido inicialmente	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor, Departamento Financiero, Ordenador del Gasto	Desde el cumplimiento de los requisitos para pago	Fecha de pago	Verificación oportuna de los documentos de pago	Mensual
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no allegue o allegue tarde la documentación requerida para realizar el trámite de pago	Demoras de las obligaciones contractuales por parte de la entidad	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	Requerir al contratista para que subsane oportunamente las novedades en los documentos de pago y llegado el caso realizar las denuncias respectivas ante al Fiscalía; En caso que las demoras unicamente sean atribuibles al contratista no se generará el pago y no sera causal de incumplimiento para la Entidad	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Fecha en que se realiza el informe de supervisión y Acta de recibo a Satisfacción	Con el pago	Verificación de los documentos de pago por parte del supervisor	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de personal idóneo y suficiente para la ejecución del contrato	Ejecución inadecuada del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	1, Capacitación al personal. 2. Reemplazo talento humano 3. Adecuación de volumen de la oferta de talento humano 4. Afectar garantía cumplimiento	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA (1,2 y 3) ENTIDAD (4)	Fecha inicio del contrato	Fecha final del contrato incluidas sus prórrogas	Monitoreo al desvío en patrones de consumos y pagos, verificación proceso de auditoría y/o interventoría de cuentas y conciliación de glosas	Mensual
11	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las normas de habilitación en salud.	Cierre de puntos de atención por parte de ente de control. Falta de cobertura en los usuarios. Riesgos para la salud del paciente insatisfacción de los usuarios.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	1. Verificación por parte de la Entidad del cumplimiento de la normatividad respeto a los puntos de atención. 2. Entrega de las herramientas y/o documentación pertinente al contratista para que mantenga los puntos de atención de conformidad a la normatividad vigente.	1	4	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA (1 y 2) ENTIDAD (1 y 2)	Fecha inicio del contrato	Fecha final del contrato incluidas sus prórrogas	Supervisión, Auditoria y/o Interventoría	Mensual
12	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de la información registrada en la base de datos del Contratista relacionada con la ejecución del contrato.	Interferencia en el registro de la información en el software del contratista, afectando la oportunidad en la facturación	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigencia al contratista de un centro de datos alterno y copias de seguridad diarias y semanales.	1	3	4	BAJO	SI	Contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha final del contrato incluidas sus prórrogas	Verificación de las copias de seguridad y visitas de verificación a los centros de datos.	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suspension de servicios de energia electrica y/o suspensión de servicios de comunicaciones	No funcionamiento de la plataforma tecnologica e instalaciones del contratista interrumpiendo la prestación de los servicios.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	1. implementación del plan de contingencia en el punto de atención y otras medidas adicionales de mitigación del riesgo. 2. Otras medidas adicionales para la mitigación del riesgo	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha final del contrato incluidas sus prórrogas	Plan de mantenimiento de los sistemas ininterrumpidos de energía	cada vez que se presente una alerta temprana sobre el corte de dicho servicio

CPS. ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Comité Estructurador Jurídico

ST. ARIZA TORRES JOSUÉ DAVID
Comité Estructurador Económico

T4 FONTIBO AVILA LINA FERNANDA
Comité Estructurador Técnico