Impreso el 13/10/2026 4:08:07 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Ampliación de cerramiento escolar en la institución etnoeducativa maleiwamana sede cauchiramana, municipio de Uribia

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000023633

Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 05/10/2026 10:08:30

Identificador: 1834564

Formulador Ciudadano: Katiusca Yineth Arismendy Bohorquez

Formulador Oficial : ANGIE CAROLINA GUERRA ROMERO

Impreso el 13/10/2026 4:08:07 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	03. Educación de calidad para reducir la desigualdad	a. Primera infancia feliz y protegida

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2024-2027: "Cumpliendo la Palabra".

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica 1. Desarrollo y Justicia Social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

YANAMA para el Progreso de Nuestro Territorio 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

I LÍNEA ESTRATÉGICA
YANAMA POR EL BIENESTAR INTEGRAL Y COHESIÓN SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Impreso el 13/10/2026 4:08:07 p. m.

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente cobertura del cerramiento perimetral de la Institución Etnoeducativa Maleiwamana, sede Cauchiramana, Resguardo de la Alta y Media Guajira del municipio de Uribia

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La situación existente se caracteriza por una sede educativa que ha crecido físicamente y que actualmente utiliza áreas escolares, deportivas y complementarias que no se encuentran completamente incorporadas dentro del cerramiento formal. La institución cuenta con cerramiento previo en bloque y malla metálica, pero dicho cerramiento corresponde a una configuración anterior de la sede.
En las áreas ampliadas se presentan tramos con delimitación parcial o informal, incluyendo sectores demarcados con cardones o elementos naturales. Esto genera una diferencia entre el perímetro originalmente delimitado y el perímetro funcional que actualmente requiere la sede para organizar sus espacios de uso educativo, deportivo y comunitario.
La problemática debe entenderse como una insuficiente cobertura del cerramiento frente al crecimiento físico de la institución, no como una falla total del cerramiento existente. El cerramiento previo cumple una función en las áreas que cubre; la dificultad aparece en los sectores nuevos que la sede ha incorporado a su dinámica escolar.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Perímetro desprotegido en sede Cauchiramana, Resguardo de la Alta y Media Guajira del municipio de Uribia = 45.7% (261 metro lineales / 571 metros de perímetro).

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Crecimiento físico de la sede educativa sin correspondencia completa con la delimitación formal del perímetro.	**1.1** Existencia de tramos con delimitación informal mediante cardones en sectores de expansión de la sede

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Mayor exposición de las áreas nuevas de uso escolar al entorno exterior.	**1.1** Alteración del uso ordenado de los espacios escolares ampliados

Impreso el 13/10/2026 4:08:07 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** URIBIA - LA GUAJIRA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer las condiciones físicas y funcionales de la sede educativa Cauchiramana dentro de sus competencias	Gestión institucional y administrativa, contratación, seguimiento y supervisión del proyecto, según las competencias aplicables
Actor: Otro **Entidad:** Secretaría de Asuntos Indígenas **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar pertinencia territorial y articulación con autoridades tradicionales.	Coordinación con el resguardo, acompañamiento institucional y gestión documental.
Actor: Otro **Entidad:** Secretaría de Obras Públicas **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Asegurar viabilidad técnica, cantidades, calidad y supervisión de obra.	Revisión técnica, apoyo a supervisión y control de cantidades
Actor: Otro **Entidad:** Institución Etnoeducativa Maleiwamana - sede Cauchiramana **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con cerramiento acorde con las áreas que actualmente usa la sede.	Información de necesidades, coordinación de obra y uso adecuado de la infraestructura.

02 - Análisis de los participantes

El proyecto de ampliación de cerramiento escolar en la Institución Etnoeducativa Maleiwamana, sede Cauchiramana, involucra actores territoriales, técnicos, comunitarios y beneficiarios que cumplen funciones complementarias en la financiación, estructuración técnica, gestión administrativa y aprovechamiento social de la intervención. La articulación entre estos participantes resulta fundamental para garantizar la viabilidad del proyecto, su adecuada ejecución y la sostenibilidad de la obra dentro del territorio indígena.
El Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira de Uribia participa como financiador y cooperante de la intervención. Para la vigencia 2026, su contribución corresponde a $413.810.061,60, equivalente al 100% del valor del presente proyecto, orientado a ejecutar la primera etapa civil y estructural de la ampliación del cerramiento escolar.
El Municipio de Uribia participa como entidad territorial encargada de la gestión institucional y administrativa que corresponda, incluyendo los procesos de contratación, seguimiento y supervisión, sin que en el presente documento se establezca aporte financiero municipal al proyecto.
La Secretaría de Asuntos Indígenas cumple un rol de cooperante técnico, orientado a asegurar la pertinencia territorial del proyecto y su adecuada articulación con las autoridades tradicionales y con la dinámica propia del resguardo. Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas participa como cooperante técnico responsable de contribuir a la viabilidad técnica, revisión de cantidades, control de calidad y criterios de supervisión de la intervención.
La Institución Etnoeducativa Maleiwamana, sede Cauchiramana, y la comunidad educativa son beneficiarios directos de la obra. Su participación se expresa en la identificación de necesidades, la coordinación durante la ejecución, el cuidado de la infraestructura y la apropiación social de la intervención una vez culminada.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

210

Fuente de la información

Informacion de la Institucion Educativa - Sede Cauchiramana

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Uribia **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Cauchiramana

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

210

Fuente de la información

Informacion de la Institucion Educativa - Sede Cauchiramana

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Uribia **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Cauchiramana - Localizacion satelital: Latitud: 11,9458439 y longitud: 72,164822	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente cobertura del cerramiento perimetral de la Institución Etnoeducativa Maleiwamana, sede Cauchiramana, Resguardo de la Alta y Media Guajira del municipio de Uribia

Objetivo general – Propósito

Ampliar el cerramiento perimetral de la Institución Etnoeducativa Maleiwamana, sede Cauchiramana, Resguardo de la Alta y Media Guajira del municipio de Uribia.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Perímetro protegido en sede Cauchiramana, Resguardo de la Alta y Media Guajira del municipio de Uribia	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 100 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de interventoria

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Crecimiento físico de la sede educativa sin correspondencia completa con la delimitación formal del perímetro.	Adecuar la delimitación formal del perímetro de la sede educativa a su crecimiento físico actua
Causa indirecta 1.1 Existencia de tramos con delimitación informal mediante cardones en sectores de expansión de la sede	Formalizar la delimitación de los tramos ubicados en los sectores de expansión de la sede educativa.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Cerramiento estructural perimetral sede Cauchiramana.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Cerramiento estructural perimetral sede Cauchiramana.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de mejoramiento de infraestructura educativa mediante ampliación de cerramiento perimetral

Medido a través de

Metros lineales

Descripción

El bien o servicio corresponde a la ampliación del cerramiento perimetral de la Institución Etnoeducativa Maleiwamana, sede Cauchiramana, con el fin de integrar formalmente al perímetro institucional las áreas nuevas de uso académico, deportivo y complementario que se incorporaron por el crecimiento físico de la sede educativa.

Descripción de la Demanda

Cerramiento construido

Descripción de la Oferta

Cerramiento requerido

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	310,00	571,00	-261,00
2025	310,00	571,00	-261,00
2026	571,00	571,00	0,00

Alternativa: Cerramiento estructural perimetral sede Cauchiramana.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en ejecutar la primera etapa de una intervención de obra civil destinada a ampliar el cerramiento perimetral en los sectores de la Institución Etnoeducativa Maleiwamana, sede Cauchiramana, que actualmente se encuentran por fuera del cerramiento formal existente. La intervención responde directamente al problema identificado, asociado a la insuficiente cobertura del cerramiento frente al crecimiento físico reciente de la sede educativa, especialmente por la incorporación de nuevas aulas, cancha deportiva y espacios complementarios de uso académico y comunitario.
La solución integral mantiene los diseños y planos generales previstos para la ampliación del cerramiento; sin embargo, el alcance contractual de la vigencia 2026 se limita estrictamente a los componentes incluidos en el presupuesto . Dadas las limitaciones presupuestales, la ejecución se organiza en dos etapas: una primera etapa en 2026, correspondiente a las obras civiles y estructurales, y una etapa complementaria proyectada para 2027, destinada a completar el cerramiento con malla, portón, elementos de seguridad y demás componentes que correspondan. La etapa de 2027 no forma parte del valor ni del alcance contractual del presente proyecto y deberá contar con la disponibilidad presupuestal y la formulación que corresponda.
Desde el punto de vista técnico, la primera etapa 2026 comprende actividades preliminares, excavaciones, cimentación, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, pintura de la valla de acceso y limpieza final. El presupuesto contempla 1.305 m² de descapote y limpieza, 261 m² de trazado y replanteo, 96 m³ de excavación manual, 41,8 m³ de cimiento en concreto ciclópeo, 33 m³ de zapatas en concreto, 5,4 m³ de pedestales, 261 ml de viga de amarre inferior, 232 ml de columnas en concreto de 0,25 x 0,25 m, 6 ml de columnas en concreto de 0,30 x 0,30 m, 3.972 kg de acero de refuerzo, 256 m² de muro en bloque abuzardado, 260 m² de pañete.

Alternativa: Cerramiento estructural perimetral sede Cauchiramana.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Uribia **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Cauchiramana - Localizacion satelital: Latitud: 11,9458439 y longitud: 72,164822

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Cerramiento estructural perimetral sede Cauchiramana.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 413.810.061,60

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 413.810.061,60

Adecuar la delimitación formal del perímetro de la sede educativa a su crecimiento físico actua

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 413.810.061,60 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 210 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 210	**1.1.1** Preliminares – Descapote y limpieza; trazado y replanteo. **Costo:** $ 51.539.670,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Excavaciones y cimentación – Excavación manual, cimiento ciclópeo, zapatas y pedestales. **Costo:** $ 115.745.500,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 Estructuras en concreto – Vigas de amarre, columnas y acero de refuerzo. **Costo:** $ 171.868.751,60 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 Mampostería – Levante de muro en bloque abuzardado. **Costo:** $ 46.259.200,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 Pañetes – Allanados e impermeabilizados en los tramos definidos. **Costo:** $ 17.197.440,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 413.810.061,60 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 210 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 210	**1.1.6** Pinturas – Pintura de valla de acceso a la sede educativa. **Costo:** $ 6.182.800,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 Limpieza general – Aseo general y retiro de sobrantes. **Costo:** $ 5.016.700,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Cerramiento estructural perimetral sede Cauchiramana.

Actividad 1.1.1 Preliminares – Descapote y limpieza; trazado y replanteo.

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Transporte
0	$11.893.770,00	$19.465.380,00	$10.826.280,00	$9.354.240,00
Total	**$11.893.770,00**	**$19.465.380,00**	**$10.826.280,00**	**$9.354.240,00**

Periodo	Total
0	$51.539.670,00
Total	

Actividad 1.1.2 Excavaciones y cimentación – Excavación manual, cimiento ciclópeo, zapatas y pedestales.

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$26.710.500,00	$20.212.279,27	$5.214.800,00	$59.066.208,33	$4.541.712,40
Total	**$26.710.500,00**	**$20.212.279,27**	**$5.214.800,00**	**$59.066.208,33**	**$4.541.712,40**

Periodo	Total
0	$115.745.500,00
Total	

Actividad 1.1.3 Estructuras en concreto – Vigas de amarre, columnas y acero de refuerzo.

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$39.662.019,60	$39.301.454,00	$10.104.200,00	$76.893.373,00	$5.907.705,00
Total	**$39.662.019,60**	**$39.301.454,00**	**$10.104.200,00**	**$76.893.373,00**	**$5.907.705,00**

Periodo	Total
0	$171.868.751,60
Total	

Actividad 1.1.4 Mampostería – Levante de muro en bloque abuzardado.

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$10.675.200,00	$4.623.952,38	$4.096.000,00	$23.170.223,62	$3.693.824,00
Total	**$10.675.200,00**	**$4.623.952,38**	**$4.096.000,00**	**$23.170.223,62**	**$3.693.824,00**

Periodo	Total
0	$46.259.200,00
Total	

Actividad 1.1.5 Pañetes – Allanados e impermeabilizados en los tramos definidos.

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$3.968.640,00	$5.237.931,09	$1.820.000,00	$5.522.168,91	$648.700,00
Total	**$3.968.640,00**	**$5.237.931,09**	**$1.820.000,00**	**$5.522.168,91**	**$648.700,00**

Periodo	Total
0	$17.197.440,00
Total	

Actividad 1.1.6 Pinturas – Pintura de valla de acceso a la sede educativa.

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$1.426.800,00	$2.584.000,00	$172.000,00	$1.800.000,00	$200.000,00
Total	**$1.426.800,00**	**$2.584.000,00**	**$172.000,00**	**$1.800.000,00**	**$200.000,00**

Periodo	Total
0	$6.182.800,00
Total	

Actividad 1.1.7 Limpieza general – Aseo general y retiro de sobrantes.

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Transporte
0	$1.157.700,00	$589.333,00	$1.619.667,00	$1.650.000,00
Total	**$1.157.700,00**	**$589.333,00**	**$1.619.667,00**	**$1.650.000,00**

Periodo	Total
0	$5.016.700,00
Total	

Alternativa: Cerramiento estructural perimetral sede Cauchiramana.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Demoras en contratación, legalización o inicio de obra	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en el cumplimiento del cronograma, aplazamiento de actividades y posible afectación en la oportunidad de entrega de la primera etapa.	Cronograma contractual, responsables definidos y seguimiento semanal.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Interferencia de la obra con actividades escolares	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Afectación temporal de la movilidad interna, restricciones de acceso a algunas áreas y posible alteración de la jornada escolar.	Programar frentes por zonas, señalización preventiva y coordinación con directivos docentes.
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	Actividad/Entregable: Estructuras en concreto – Vigas de amarre, columnas y acero de refuerzo. Riesgo: Variación de precios de materiales	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incremento de costos, necesidad de ajustes presupuestales o reducción de capacidad de adquisición de insumos previstos.	Validar cotizaciones, controlar compras y aplicar APU aprobados.
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: Excavaciones y cimentación – Excavación manual, cimiento ciclópeo, zapatas y pedestales. Riesgo: Lluvias, vientos o condiciones climáticas que afecten excavaciones y concretos	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Suspensión temporal de actividades, afectación de excavaciones, retrasos en fundidas y posible deterioro de materiales en obra.	Programar actividades críticas, proteger materiales y ajustar cronograma.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Beneficio social derivado de la ejecución de la primera etapa civil y estructural de la ampliación del cerramiento, representado en el avance físico verificable de la delimitación, la consolidación de una base permanente para completar el cerramiento integral y el mejoramiento progresivo de la organización del entorno escolar.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Personas beneficiadas directamente por la ejecución de la primera etapa del cerramiento: estudiantes, docentes, directivos, empleados y personal de apoyo que usan cotidianamente la sede.

Descripción Valor Unitario: Pendiente de validación técnica/económica. No reutilizar automáticamente la justificación anterior de costos evitables asociada al cerramiento integral.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	210,00	$850.000,00	$178.500.000,00
2	210,00	$870.000,00	$182.700.000,00
3	210,00	$890.000,00	$186.900.000,00
4	210,00	$910.000,00	$191.100.000,00
5	210,00	$930.000,00	$195.300.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$178.500.000,00	$178.500.000,00
2	$182.700.000,00	$182.700.000,00
3	$186.900.000,00	$186.900.000,00
4	$191.100.000,00	$191.100.000,00
5	$195.300.000,00	$195.300.000,00

Impreso el 13/10/2026 4:08:08 p. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$365.869.733,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-365.869.733,0
1	$142.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$142.800.000,0
2	$146.160.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$146.160.000,0
3	$149.520.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$149.520.000,0
4	$152.880.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$152.880.000,0
5	$156.240.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$156.240.000,0

Impreso el 13/10/2026 4:08:08 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Cerramiento estructural perimetral sede Cauchiramana.					
$213.465.589,13	29,17 %	$1,58	$1.742.236,82	$365.869.733,00	$47.585.702,87

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto)	$365.869.733,00

03 - Decisión

Alternativa

Cerramiento estructural perimetral sede Cauchiramana.

04 - Alcance

Ejecutar en 2026 la primera etapa civil y estructural de ampliación del cerramiento perimetral de la sede Cauchiramana: preliminares, excavaciones y cimentación, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, pintura de valla y limpieza. Meta: una (1) sede educativa mejorada. No incluye malla, portón, concertina ni otros elementos del cierre final.

Impreso el 13/10/2026 4:08:08 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar la delimitación formal del perímetro de la sede educativa a su crecimiento físico actua

Producto

1.1. Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sedes educativas mejoradas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de interventoria

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Impreso el 13/10/2026 4:08:08 p. m.

Regionalización

Producto: Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	La Guajira	Uribia			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	413.810.061,60	413.810.061,60	1,0000	1,0000	210

Impreso el 13/10/2026 4:08:08 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor