MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA – PROCESO DE CONTRATACIÓN SAMC-003-2026 – EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 4600019438 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FREDONIA Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	General	Externo	Precontractual	Económico	Que los proponentes presenten ofertas con precios artificialmente bajos o con errores aritméticos o en los análisis de precios unitarios.	Imposibilidad de ejecutar la obra con el valor ofertado, incumplimiento o solicitudes de reconocimientos adicionales.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión de la oferta económica y verificación de precio artificialmente bajo conforme al pliego de condiciones; corrección aritmética; publicación del presupuesto oficial con sus APU; precios unitarios fijos.	1	2	3	Bajo	No	Comité evaluador	Evaluación de ofertas – Adjudicación	Revisión de las ofertas frente al presupuesto oficial	En la evaluación

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Interno	Precontractual	Corrupción	Direccionamiento del proceso mediante requisitos habilitantes o ponderables que favorezcan a un proponente, colusión entre oferentes o filtración de información reservada del proceso.	Riesgo legal por nulidad del contrato y sanciones disciplinarias, fiscales y penales; riesgo financiero por mayores precios pagados y pérdida de la cofinanciación; riesgo reputacional ante la comunidad educativa, la Gobernación y los entes de control.	1	5	6	Alto	Entidad	Uso obligatorio de los Documentos Tipo sin modificar sus requisitos; publicación de todas las actuaciones en SECOP II; comité evaluador plural; respuesta motivada a las observaciones; declaración de conflictos de interés de quienes intervienen; denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio de indicios de colusión.	1	4	5	Medio	Sí	Ordenador del gasto – Comité evaluador	Planeación – Adjudicación	Revisión de las observaciones y de los documentos publicados en SECOP II	En cada etapa del proceso

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
3	General	Interno	Planeación	Financiero	Que no se cuente oportunamente con los recursos de la cofinanciación de la Gobernación de Antioquia o que el rubro del CDP no corresponda a la naturaleza de obra pública.	Retrasos en los pagos, suspensión de la obra o reclamaciones del contratista.	2	3	5	Medio	Entidad	Verificación del CDP y de los compromisos del convenio de cofinanciación antes de abrir el proceso; seguimiento a los desembolsos de la Gobernación; programación de pagos según el flujo de recursos.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Hacienda – Secretaría de Desarrollo Territorial	Antes de la apertura – Liquidación	Seguimiento al convenio de cofinanciación y a los registros presupuestales	Mensual
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que las cantidades de obra o las especificaciones del presupuesto oficial no correspondan con lo que se requiere en cada una de las tres sedes.	Mayores o menores cantidades, ítems no previstos o necesidad de modificar el contrato.	3	3	6	Alto	Entidad	Visitas y mediciones en sitio por la Secretaría de Desarrollo Territorial; control de cantidades por la supervisión en cada acta; balance de obra antes de cualquier modificación.	2	2	4	Bajo	Sí	Secretaría de Desarrollo Territorial	Planeación – Liquidación	Actas parciales de cantidades ejecutadas y balance de obra	En cada acta

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Que el contratista no destine el pago anticipado a la adquisición de los materiales de la obra, no lo cruce con obra ejecutada o no lo reintegre en caso de terminación anticipada o incumplimiento.	Riesgo financiero por pérdida de recursos públicos; riesgo legal por detrimento patrimonial.	2	4	6	Alto	Contratista	Garantía de devolución del pago anticipado por el 100 % de su valor; desembolso solo con la garantía aprobada.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Desembolso del pago anticipado – Liquidación.	Verificación de la destinación del pago anticipado y del cruce con la obra ejecutada.	En cada acta
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en los precios de los materiales (mesones en acero inoxidable, porcelanato, teja UPVC, puertas, ventanas, cemento) o de la mano de obra durante la ejecución.	Mayores costos para el contratista y posible afectación del equilibrio de su oferta.	2	2	4	Bajo	Contratista	Precios unitarios fijos; compra temprana de materiales; oferta de los materiales en el comercio regional.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Presentación de la oferta – Terminación	Seguimiento de compras de materiales	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la fabricación, el suministro o la instalación de los muebles y mesones en acero inoxidable, puertas metálicas y ventanas de aluminio, que se elaboran a la medida.	Retraso en la terminación de las obras y en la puesta en funcionamiento de los restaurantes escolares.	3	3	6	Alto	Contratista	Toma de medidas en sitio y pedido de los elementos al inicio de la obra; aprobación previa de muestras y fichas técnicas; seguimiento al programa de obra.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista – supervisor	Acta de inicio – Terminación	Seguimiento a pedidos y entregas frente al programa de obra	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no constituya, no presente a tiempo o no mantenga vigentes las garantías exigidas.	Imposibilidad de iniciar la obra o de desembolsar el pago anticipado, y desprotección de la Entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Presentación y aprobación de las garantías antes del acta de inicio; obligación de ampliarlas en prórrogas, adiciones o suspensiones; multas.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor – Oficina de Contratación	Firma del contrato – Liquidación	Verificación de las pólizas y de su vigencia	Al inicio y en cada modificación
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente de trabajo en la cubierta durante el retiro de la teja existente y la instalación de la teja UPVC y las canoas, o durante demoliciones y mampostería.	Lesiones o muerte de trabajadores, suspensión de la obra y reclamaciones.	3	4	7	Alto	Contratista	Cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021 de trabajo en alturas (personal certificado, coordinador de trabajo seguro en alturas, permisos de trabajo, equipos certificados) y del SG-SST; afiliación a ARL.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista – supervisor	Acta de inicio – Terminación	Verificación de permisos de trabajo y de equipos	Diaria

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
10	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de la cubierta en fibrocemento o asbesto cemento que se retira, de los escombros de las demoliciones o de los residuos de pintura.	Riesgos para la salud de trabajadores, estudiantes y docentes, contaminación y sanciones ambientales y sanitarias.	2	4	6	Alto	Contratista	Retiro con humectación, sin cortar ni fracturar las placas, con elementos de protección respiratoria; embalaje y disposición de las placas con gestor autorizado conforme a la Ley 1968 de 2019 y sus reglamentos; disposición de escombros en sitio autorizado; recolección diaria de residuos de pintura.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista – supervisor	Acta de inicio – Terminación	Verificación de certificados de disposición final	En cada acta

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
11	Específico	Interno	Ejecución	Social	Que la obra se ejecute con presencia de estudiantes, docentes y manipuladoras de alimentos, o que interrumpa el servicio de alimentación escolar en las sedes intervenidas.	Accidentes de la comunidad educativa, afectación del Programa de Alimentación Escolar y reclamaciones.	3	3	6	Alto	Compartido	Coordinación con los rectores de los horarios y frentes de trabajo, priorizando periodos de vacaciones o jornadas sin estudiantes; cerramiento, señalización y aislamiento de las zonas de obra; plan alterno para la prestación del servicio de alimentación.	2	2	4	Bajo	Sí	Secretaría de Desarrollo Territorial – Contratista – Rectores	Acta de inicio – Terminación	Reuniones de coordinación con cada institución	Semanal
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes de las instituciones educativas o de terceros, como equipos y mobiliario de cocina, instalaciones existentes o vehículos, o lesiones a terceros durante la obra.	Costos de reparación, indemnizaciones y reclamaciones de terceros contra el Municipio.	2	3	5	Medio	Contratista	Protección o retiro de equipos y mobiliario antes de intervenir; seguro de responsabilidad civil extracontractual; obligación de reparar a su costa.	1	2	3	Bajo	No	Contratista – supervisor	Acta de inicio – Terminación	Inspección de las zonas intervenidas	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
13	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias que impidan los trabajos de cubierta, pintura exterior o el transporte de materiales a las instituciones educativas	Retrasos en el programa de obra, filtraciones en las cocinas durante el cambio de cubierta y defectos de acabado.	3	2	5	Medio	Contratista	Programación de los trabajos de cubierta por tramos y con protección provisional; ajuste de frentes interiores y exteriores según el clima.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio – Terminación	Seguimiento al programa de obra	Semanal
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los materiales o de los trabajos, o incumplimiento de las especificaciones técnicas, como acero inoxidable de calidad distinta a AISI 304, pisos desnivelados o filtraciones en cubierta.	Obra de baja calidad, necesidad de repetir trabajos y riesgo sanitario en las zonas de preparación de alimentos.	2	3	5	Medio	Contratista	Aprobación de fichas técnicas y muestras por la supervisión; ensayos y verificaciones en campo; recibo parcial; obligación de corregir sin costo.	1	2	3	Bajo	No	supervisor	Acta de inicio – Liquidación	Inspección y registro fotográfico	En cada acta
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo de ejecución por falta de personal, equipos o mala programación del contratista.	Retraso en la entrega de los restaurantes escolares y afectación del servicio de alimentación.	2	3	5	Medio	Contratista	Programa de obra aprobado; seguimiento del avance por la supervisión; multas por atraso; cláusula penal; garantía de cumplimiento.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Acta de inicio – Terminación	Comparación de avance real y programado	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
16	General	Externo	Ejecución	Social	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones o aportes a seguridad social del personal del contratista.	Reclamaciones laborales y responsabilidad solidaria del Municipio.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación de los pagos de seguridad social antes de cada pago; garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales; multas.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Acta de inicio – Tres años después de la terminación	Revisión de planillas de aportes	En cada pago
17	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que el contratista que obtuvo puntaje por apoyo a la industria nacional no suministre el bien nacional relevante (mueble y mesón en acero inoxidable de origen nacional) o no cumpla el compromiso ofrecido en los criterios ambientales y sociales.	Incumplimiento de los compromisos ofrecidos en la oferta.	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificación por la supervisión de facturas, certificados de origen y soportes de cumplimiento; multas previstas en el contrato.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Acta de inicio – Terminación	Revisión de soportes de compra y de cumplimiento	En cada acta

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
18	Específico	Externo	Post contractual	Operacional	Que después del recibo se presenten defectos imputables al contratista, como filtraciones en la cubierta, desprendimiento del enchape o fallas en los muebles en acero inoxidable, puertas o ventanas.	Deterioro de la obra recibida y necesidad de nuevas inversiones.	2	3	5	Medio	Contratista	Garantía de estabilidad y calidad de la obra; obligación de reparar los defectos.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Territorial	Recibo a satisfacción – Vencimiento de la garantía de estabilidad	Inspección de las sedes intervenidas	Semestral
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa tributaria o creación de nuevos impuestos que afecten el valor del contrato.	Mayores costos para el contratista.	1	2	3	Bajo	Contratista	Análisis tributario en la oferta; actualización normativa.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Presentación de la oferta – Liquidación	Revisión de normas expedidas	Cuando sea necesario

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
20	General	Interno	Ejecución	Corrupción	Recibo de obra no ejecutada o de cantidades mayores a las reales, aprobación de materiales de menor calidad, pagos sin soporte	Riesgo financiero por pago de lo no debido y detrimento patrimonial; riesgo legal por sanciones disciplinarias, fiscales y penales y pérdida de la cofinanciación; riesgo reputacional ante la comunidad educativa, la Gobernación y los entes de control.	1	5	6	Alto	Entidad	Actas parciales con memorias de cantidades, mediciones y registro fotográfico, revisadas por la supervisión; separación entre evaluación y supervisión; publicación de la ejecución en SECOP II	1	4	5	Medio	Sí	Ordenador del gasto – Supervisor	Acta de inicio – Liquidación	Revisión de soportes de cada pago y del balance final	En cada pago

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el plazo comprendido entre el acta de inicio y el 31 de diciembre de 2026, fecha de terminación del Convenio Interadministrativo N° 4600019438 de 2026, resulte inferior al periodo de dos (2) meses estimado en el presupuesto oficial, o que no se apruebe la prórroga del convenio.	Obra sin terminar al vencimiento del plazo y afectación de los restaurantes escolares.	3	3	6	Alto	Entidad	Gestión de la prórroga del convenio ante el Departamento de Antioquia; prórroga del contrato mediante otrosí hasta completar dos (2) meses (en caso de que sea necesario), supeditada a la prórroga del convenio, sin reconocimiento de mayores costos, conforme al parágrafo del plazo; programación intensiva de frentes por el contratista.	2	2	4	Bajo	Si	Secretaría de Desarrollo Territorial – Supervisor	Acta de inicio – 31 de diciembre de 2026	Seguimiento al trámite de prórroga del convenio y al avance de obra	Semanal

Escala: Probabilidad e impacto de 1 a 5 (1 raro o insignificante – 5 casi cierto o catastrófico). Valoración = probabilidad + impacto. Categoría: 2 a 4 riesgo bajo, 5 riesgo medio, 6 a 7 riesgo alto y 8 a 10 riesgo extremo, conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente.