CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN – PLACA HUELLA COMUNITARIA PENSILVANIA

	ACTIVIDAD	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
FASE 1 – PREPARACIÓN											
1	Socialización y firma actas esfuerzo comunal por vereda										
2	Proceso contractual, legalización y aprobación pólizas										
3	Diseño definitivo, topografía y trazado 13 vías										
4	Adquisición y acopio materiales Lote 1 (Vías 1–7)										
FASE 2 – EJECUCIÓN VÍAS 1–7											
5	Vía 1 –Los Jazmines - Amario (180 ml): Excavación y conformación										
6	Vía 1 – Los Jazmines - Amario: Malla, concreto y acabados										
7	Vía 2 – Los Pomos - San Daniel (100 ml): Excavación y conformación										
8	Vía 3 – Los Medios - San Daniel (120 ml): Ejecución completa										
9	Vía 4 – La Miel - Bolivia (130 ml): Excavación y conformación										
10	Vía 4 – La Miel - Bolivia: Malla, concreto y acabados										
11	Vía 5 – Arboleda - Salida Puerto venus (300 ml): Ejecución completa										
12	Vía 5 – Arboleda - Buenos Aires (100 ml): Ejecución completa										
FASE 4 – CIERRE Y ENTREGA											
23	Control de calidad y ensayos de laboratorio (cilindros 28 días)										
24	Señalización definitiva, cunetas y obras complementarias										
25	Dossier técnico, memorias y registro fotográfico por vía										
26	Supervisión técnica final, verificación pólizas y pre-acta										
27	Liquidación del convenio, acta de entrega y cierre formal										
	% AVANCE FÍSICO ESPERADO ACUMULADO	**5%**	**10%**	**18%**	**28%**	**40%**	**60%**	**75%**	**90%**	**95%**	**100%**



ALEJANDRO URREA GÓMEZ

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL