ACTA DE REUNIÓN SEGUIMIENTO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.9576534 DE 2026

OBJETO: Suministro de materiales para la formación en Electricidad, Automatización y Mecatrónica Industrial del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2026.

CIUDAD Y FECHA: Valledupar, 21 de octubre de 2026. Hora: 02:00 pm.

LUGAR: OFICINA SUBDIRECCION CENTRO INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y CULTURAL DEL SENA REGIONAL CESAR

TEMA: Hacer seguimiento a la ejecución contractual, evaluar solicitud presentada por el contratista según acta del 15 de octubre de 2026 dentro del contrato CO1.PCCNTR. 9576534.

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Avance en la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.9576534 DE 2026
2. Presentar y evaluar la solicitud de eliminación de los ítem 92 y 93 dentro de la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.9576534 DE 2026.
3. Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Intervinientes:

El supervisor del contrato, Fermín Javier Romero Fragozo, da la bienvenida a los asistentes y presenta a los participantes por parte del contratista y del SENA. Por parte del contratista asiste Mabel Zabaleta Aristizábal, en calidad de representante legal de MULTIINVERSIONES ASSAI SAS. Por el SENA participan subdirector(E) del CIGEC Hoover Alexander Quintero Avalos y Yuritza Amaya Pérez apoyo jurídico a la subdirección de centro

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.9576534 DE 2026

El supervisor del contrato informa que, a la fecha, se ha realizado una primera entrega de los bienes contratados, por valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($125.929.964,16), correspondiente a los bienes entregados, cuya factura fue presentada el pasado 10 de septiembre de 2026 y la cual ya fue abonada al contratista por parte del SENA..

Posteriormente, el supervisor consulta a la representante legal del contratista sobre el estado de adquisición de los bienes correspondientes a los ítems 92 y 93 los cuales la contratista solicito fueran eliminados del compromiso contractual según lo solicitado en el acta anexa del 15 de octubre de 2026, al respecto la contratista manifiesta los siguiente; Señala que después de realizar una búsqueda exhaustiva en el mercado colombiano con distintos proveedores , los bienes no contaban con disponibilidad de importación para la vigencia 2026,lo cual se podía constatar en las solicitudes realizadas a los comercios importadores de estos elementos, la empresa Electrónica I+D S.A.S certifico que los bienes estarían disponibles en Colombia para el 4 de enero de 2027,asi mismo el comercio Macrorogami .S.A.S entregaría los equipos para el día 2 de febrero de 2027 como se puede evidenciar en las certificaciones y cotizaciones entregadas al supervisor del contrato.

Por lo anterior la contratista solicita formalmente la eliminación de estos dos ítem 92 y 93 dadas las dificultades de adquisición sustentadas en la presente acta.

Los elementos solicitados para su eliminación del compromiso contractual corresponden a los siguientes:

Scanned with CamScanner

92	Punto de acceso iwlan, scalance w774-1 rj45 6gk5774-1fx00-0ab0	Punto de acceso IWLAN, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 radio, 2 conexiones R-SMA para antena, soporte iFeatures vía KEYPLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 300 Mbits/s, 2 RJ45 máx. 100 Mbits/s, PoE, switch de 2 puertos integrado, 24 V DC redundante, bloque de bornes, IP30, -20 ... 60 °C, caja de conector WPA2/802.11i/e, observar las certificaciones por países ID CERT: MSN-W1-RJ-E2, alcance del suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, 1 bloque de bornes) 6GK5774-1FX00-0AB0	UN	2	3500000	7.000.000
93	Cliente iwlan, scalance w7341, rj45	Cliente IWLAN, SCALANCE W734-1, RJ45, 1 radio, 2 conexiones R-SMA para antena, soporte iFeatures vía KEYPLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 300 Mbits/s, 2 RJ45 máx. 100 Mbits/s, PoE, switch de 2 puertos integrado, 24 V DC redundante, bloque de bornes, IP30, -20 ... 60 °C, caja de conector WPA2/802.11i/e, observar las certificaciones por países ID CERT: MSN-W1-RJ-E2, alcance del suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, 1 bloque de bornes;	UN	2	3600000	7.200.000

Constatada la información presentada por el contratista el supervisor recomienda al ordenador del gasto Hoover Alexander Quintero Avalos aprobar la solicitud realizada por el contratista teniendo en cuenta los documentos y la evidencia relacionada por la representante legal de MULTIINVERSIONES ASSAI SAS .

El subdirector (E) del CIGEC Hoover Alexander Quintero Avalos con base en las justificaciones realizadas por el contratista y las recomendaciones recibidas por parte del supervisor del contrato aprueba la eliminación de los ítem 92y 93 del contrato CO1.PCCNTR.9576534 DE 2026 cuyo objeto es; Suministro de materiales para la formación en Electricidad, Automatización y Mecatrónica Industrial del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2026.

Se firma en Valledupar a los 21 días del mes de octubre de 2026,

CONCLUSIONES

- Se concluye, aprobar la solicitud de eliminación de los ítem 92 y 93 realizada por el contratista y cargar las evidencias de lo acordado en el aplicativo SECOP 2.
- La contratista deberá presentar en el menor tiempo posible la documentación que le permita al supervisor del contrato presentar la segunda y última cuenta de cobro.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Cargar los documentos y soportes de la presente acta al aplicativo SECOP 2.	Subdirector(E) CIGEC	30 de octubre de 2026
Presentar la cuenta de cobro numero 2 al ordenador del gasto para su aprobación.	Supervisor del contrato	30 de octubre de 2026

ASISTENTES POR PARTE DEL SENA:

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
FERMÍN JAVIER ROMERO FRAGOZO	Instructor CIGEC – Supervisor del contrato	
MABEL ZABALETA ARISTIZÁBAL	Representante Legal Contratista MULTIINVERSIONES ASSAI SAS	
HOOVER ALEXANDER QUINTERO AVALOS	Subdirector(E) CIGEC	
YURITZA AMAYA PEREZ	Apoyo jurídico Oficina Subdirección CIGEC	

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.9576534 DE 2026

OBJETO: Suministro de materiales para la formación en Electricidad, Automatización y Mecatrónica Industrial del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2026.

CIUDAD Y FECHA: Valledupar, 15 de octubre de 2026. Hora: 02:00 pm.

LUGAR: AMBIENTE DE ELECTRICIDAD CENTRO INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y CULTURAL DEL SENA REGIONAL CESAR

TEMA: Hacer seguimiento a la ejecución contractual y avance de actividades dentro del contrato CO1.PCCNTR. 9576534 DE 2026

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Avance en la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.9576534 DE 2026
2. Presentación de las novedades, proyección presentación de la segunda cuenta de cobro dentro de la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.9576534 DE 2026.
3. Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Intervinientes:

El supervisor del contrato, Fermín Javier Romero Fragozo, da la bienvenida a los asistentes y presenta a los participantes por parte del contratista y del SENA. Por parte del contratista asiste Mabel Zabaleta Aristizábal, en calidad de representante legal de MULTIINVERSIONES ASSAI SAS. Por el SENA participan Hamel de Armas Rojas, instructor de área y apoyo técnico a la supervisión; Hugo Miguel Peñaranda Cotes, Profesional G2 CIGEC; Nelson Rafael Álvarez Pacheco, Profesional G1 CIGEC; y Carlos Guerra Labastidas, apoyo a la Gestión Contractual del CIGEC

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.9576534 DE 2026

El supervisor del contrato informa que, a la fecha, se ha realizado una primera entrega de los bienes contratados, por valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($125.929.964,16), correspondiente a los bienes entregados, cuya factura fue presentada el pasado 10 de septiembre de 2026 y cuenta con la aprobación del supervisor del contrato.

Posteriormente, el supervisor consulta a la representante legal del contratista sobre el estado de adquisición de los bienes correspondientes a la segunda y última entrega. Al respecto, la contratista manifiesta que ha presentado dificultades para adquirir los elementos correspondientes a los ítems 92 y 93, debido a su falta de disponibilidad en el mercado nacional y a las limitaciones para su importación.

Señala que, luego de realizar diversas gestiones de búsqueda, solo hasta el 22 de septiembre de 2026 logró obtener una cotización formal por parte de la empresa La Tienda Industria S.A.S., identificada como Presupuesto S00386, la cual se adjunta a la presente acta. No obstante, dicha cotización establece como fecha estimada de entrega de los elementos el 2 de febrero de 2027, circunstancia que impide atender su entrega dentro del plazo de ejecución contractual vigente.

En virtud de lo anterior, la contratista solicita formalmente la eliminación de los ítems 92 y 93 del contrato, teniendo en cuenta las dificultades de adquisición expuestas y los soportes aportados, para lo cual solicita adelantar el trámite de modificación contractual correspondiente.

Los elementos pendientes corresponden a los siguientes:

92	Punto de acceso iwlan, scalance w774-1 rj45 6gk5774-1fx00-0ab0	Punto de acceso IWLAN, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 radio, 2 conexiones R-SMA para antena, soporte iFeatures vía KEYPLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 300 Mbits/s, 2 RJ45 máx. 100 Mbits/s, PoE, switch de 2 puertos integrado, 24 V DC redundante, bloque de bornes, IP30, -20 ... 60 °C, caja de conector WPA2/802.11i/e, observar las certificaciones por países ID CERT: MSN-W1-RJ-E2, alcance del suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, 1 bloque de bornes) 6GK5774-1FX00-0AB0	UN	2	3500000	7.000.000

Scanned with CamScanner

	93	Cliente Iwlan, scalance w7341, rj45	Cliente IWLAN, SCALANCE W734-1, RJ45, 1 radio, 2 conexiones R-SMA para antena, soporte iFeatures vía KEYPLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 300 Mbits/s, 2 RJ45 máx. 100 Mbits/s, PoE, switch de 2 puertos integrado, 24 V DC redundante, bloque de bornes, IP30, -20 ... 60 °C, caja de conector WPA2/802.11i/e, observar las certificaciones por países ID CERT: MSN-W1-RJ-E2, alcance del suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, 1 bloque de bornes;	UN	2	3600000	7.200.000	

El supervisor indica al contratista que la solicitud de eliminación sea presentada con documento formal y enviada vía correo electrónico antes de la fecha de terminación del contrato CO1.PCCNTR.9576534 DE 2026, para ser sometida a consideración del ordenador del gasto para las decisiones correspondientes.

Frente a esta situación, el supervisor consulta por el estado de los demás bienes pendientes de entrega. La representante legal manifiesta que ya cuenta con estos y que se compromete a entregarlos al SENA antes de la fecha de terminación del contrato.

Finalmente, se reitera el compromiso de la contratista de entregar los demás bienes pendientes dentro del plazo contractual vigente.

Se firma en Valledupar a los 15 días del mes de octubre de 2026,

CONCLUSIONES

- Se concluye que la contratista deberá presentar la solicitud formal de eliminación de los ítem 92 y 93 del contrato, junto con los soportes y justificaciones correspondientes, para evaluación de la Entidad.
- Los intervinientes dejan constancia del compromiso de la contratista de entregar los demás bienes pendientes dentro del plazo contractual vigente

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Presentar formalmente la solicitud de eliminación de los ítems del contrato 92 y 93, acompañada de los soportes y justificaciones correspondientes	Contratista	21 de octubre de 2026
Entregar los demás bienes pendientes dentro del plazo contractual vigente	Contratista	22 de octubre de 2026

ASISTENTES POR PARTE DEL SENA:

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
FERMÍN JAVIER ROMERO FRAGOZO	Instructor CIGEC – Supervisor del contrato	
MABEL ZABALETA ARISTIZÁBAL	Representante Legal Contratista MULTIINVERSIONES ASSAI SAS	
HUGO MIGUEL PEÑARANDA COTES	Profesional G2 CIGEC	Firmado digitalmente por HUGO MIGUEL PEÑARANDA COTES
NELSON RAFAEL ÁLVAREZ PACHECO	Profesional G1 CIGEC	Firmado digitalmente por NELSON RAFAEL ALVAREZ PACHECO
CARLOS GUERRA LABASTIDAS	Apoyo Gestión Contractual del CIGEC	Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES GUERRA LABASTIDAS

Scanned with CamScanner

MULTINVERSIONES ASSAI S.A.S

Valledupar, 21 de octubre de 2026

Señor
HOOVER ALEXANDER QUINTERO ÁVALOS
Subdirector del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural (CIGEC)
SENA Regional Cesar

Señor
FERMÍN JAVIER FRAGOZO
Supervisor del contrato
SENA Regional Cesar

Referencia: Solicitud de eliminación de los ítems 92 y 93 del contrato No. CO1.PCCNTR.9576534, cuyo objeto es el suministro de materiales para la formación en Electricidad, Automatización y Mecatrónica Industrial del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2026.

Respetados señores:

Yo, **MABEL ZABALETA ARISTIZÁBAL**, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.015.623, en calidad de representante legal de la empresa **MULTIINVERSIONES ASSI S.A.S.**, NIT 901.313.996-2, contratista del contrato de la referencia, me dirijo a ustedes de manera atenta y respetuosa para solicitar la eliminación de los ítems 92 y 93 del contrato, por las razones de hecho y de derecho que expongo a continuación.

1. ELEMENTOS OBJETO DE LA SOLICITUD

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cant.
92	43223108	Punto de acceso IWLAN SCALANCE W774-1 RJ45, ref. 6GK5774-1FX00-0AB0	UN	2
93	43223108	Cliente IWLAN SCALANCE W734-1 RJ45	UN	2

2. FUNDAMENTOS DE HECHO

2.1. Productos de importación y de baja rotación. Los equipos descritos son dispositivos de comunicación industrial inalámbrica de marca Siemens, fabricados en el exterior y que no se mantienen en existencia en el mercado nacional. Su demanda es puntual y ligada a proyectos específicos de automatización, por lo que los distribuidores no los almacenan y únicamente se traen bajo pedido.

2.2. Ausencia de garantía de entrega dentro de la vigencia 2026. Realizadas las gestiones correspondientes con nuestros proveedores, estos no nos han garantizado la entrega de los equipos dentro de la vigencia 2026, teniendo en cuenta los tiempos de fabricación, despacho internacional y nacionalización.

Scanned with CamScanner

2.3. Circunstancia no atribuible al contratista. La imposibilidad de suministrar estos dos ítems no obedece a negligencia ni a falta de diligencia de nuestra empresa, sino a las condiciones del mercado de estos productos y de la cadena de suministro internacional, que escapan a nuestro control. Nuestra intención es cumplir a cabalidad con el resto del objeto contractual dentro de los plazos pactados.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La presente solicitud se sustenta en las siguientes normas y principios, aplicables a la contratación estatal y al contrato de la referencia:

1. **Principio de buena fe.** El artículo 83 de la Constitución Política presume la buena fe en todas las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas. En el mismo sentido, los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio disponen que los contratos deben ejecutarse de buena fe. La presente solicitud se formula de manera oportuna, transparente y antes del vencimiento de la vigencia, con el propósito de evitar un incumplimiento y no de eludirlo.
2. **Fines y principios de la contratación estatal.** El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratistas colaboran con las entidades estatales en el logro de sus fines y en la efectiva prestación de los servicios a su cargo, y el artículo 23 consagra los principios de transparencia, economía y responsabilidad, conforme a los postulados de la función administrativa (artículo 209 de la Constitución Política). Garantizar que la entidad reciba elementos útiles y entregados oportunamente para la formación, en lugar de mantener ítems de imposible cumplimiento, atiende a dichos principios.
3. **Deber de colaboración del contratista.** El numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 señala que los contratistas deben colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y sea de la mejor calidad. La alternativa de sustitución que se propone responde a este deber.
4. **Autonomía de la voluntad y modificación por mutuo acuerdo.** El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 permite a las entidades celebrar los acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y que sean requeridos para el cumplimiento de los fines estatales. Como complemento, en aplicación del artículo 13 de la misma ley, el artículo 1602 del Código Civil reconoce que los contratos pueden modificarse por el consentimiento mutuo de las partes. En consecuencia, la eliminación o sustitución de los ítems puede formalizarse mediante la modificación contractual bilateral que corresponda.
5. **Interpretación conforme a los fines y al equilibrio contractual.** El artículo 28 de la Ley 80 de 1993 ordena interpretar las reglas contractuales teniendo en consideración los fines y principios de la contratación, la buena fe y la igualdad y equilibrio entre las prestaciones, y el artículo 27 consagra el respeto de la ecuación contractual.

Scanned with CamScanner

6. **Función de supervisión.** El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 asigna a la supervisión el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la ejecución contractual, razón por la cual la presente solicitud se pone en conocimiento del supervisor para su evaluación y trámite.

4. SOLICITUD

Con fundamento en lo expuesto, solicito amablemente:

1. Eliminar los ítems 92 y 93 del contrato No. CO1.PCCNTR.9576534, con el consecuente ajuste del valor del contrato, previa la modificación contractual que corresponda.
2. En caso de que la entidad lo considere conveniente y persista la necesidad formativa, evaluar la **sustitución** de estos elementos por otros **equivalentes o de superior especificación técnica**, que cumplan la misma finalidad formativa, que sean de **rotación nacional** y que puedan entregarse dentro de la vigencia 2026, **sin que ello genere mayor valor para la entidad**. De ser aceptada esta opción, la empresa presentará la ficha técnica y la cotización de los elementos propuestos para la aprobación del supervisor antes de su suministro.

Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier información adicional que requieran para el trámite de la presente solicitud.

Cordialmente,

MABEL ZABALETA ARISTIZÁBAL
Representante legal
MULTIINVERSIONES ASSI S.A.S.

Scanned with CamScanner

ELECTRONICA I+D S.A.S.
CL 48D # 65A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA

NIT: 900034424-0

MULTINVERSIONES ASSAI S.A.S
Carrera 19 N° 8 A BIS 08 Los Cortijos
VALLEDUPAR Cesar
Colombia
NIT: 901313996-2

Presupuesto # S203685

Fecha del presupuesto	Vencimiento	Comercial
10/09/2026	30/10/2026	DIANA ANDREA ROJAS TOBON lider.empresas@didacticaselectronicas.com

#	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1		[] 6SL3210-1PB17-4UL0 -- Tiempo de entrega 8 días aprox, sujeto a disponibilidad por proveedor.	3,00 Unidades	1.320.000,00	19% IVA Venta	$ 3.960.000,00
2		[] 3RX9503-0BA00 -- Tiempo de entrega 50-60 días aprox.	2,00 Unidades	5.530.000,00	19% IVA Venta	$ 11.060.000,00
3		[] 6AG1208-0BA00-7AC2 -- Tiempo de entrega 50-60 días aprox.	2,00 Unidades	11.950.000,00	19% IVA Venta	$ 23.900.000,00
4		[] 6GK5774-1FX00-0AB0 -- Tiempo de entrega 50-60 días aprox.	2,00 Unidades	6.640.000,00	19% IVA Venta	$ 13.280.000,00

Scanned with CamScanner

5		[] 6GK5734-1FX00-0AA0 Cliente IWLAN, SCALANCE W734-1, RJ45 -- Tiempo de entrega 50-60 días aprox.	2,00 Unidades	5.103.000,00	19% IVA Venta	$ 10.206.000,00
6		[] 6GK5795-4MA00-0AA3 -- Tiempo de entrega 50 días aprox.	8,00 Unidades	204.170,00	19% IVA Venta	$ 1.633.360,00
7		[6ES7647-0BA00-1YA2] SIMATIC IOT2050; 2 GBit Ethernet RJ45; Display Port; 2 USB 2.0; eMMC 16 GB; slot para tarjeta SD; fuente de alimentación industrial de 24 V DC -- Entrega Inmediata 1 unidad salvo de venta.	1,00 Unidades	2.336.200,00	19% IVA Venta	$ 2.336.200,00
8		[] 6XV1870-2B -- Tiempo de entrega 30 días aprox.	20,00 Unidades	13.090,00	19% IVA Venta	$ 261.800,00
9		[] 8WD4423-5AK05-0AE0 -- Tiempo de entrega 50 días aprox.	2,00 Unidades	3.190.000,00	19% IVA Venta	$ 6.380.000,00
10		[QD-8] Limpiador Electrónico – 235ml	5,00 Unidades	29.000,00	19% IVA Venta	$ 145.000,00
11		[J-DEJ-6] Kit destornillador punta acero Pretul 6pcs	3,00 Unidades	12.300,00	19% IVA Venta	$ 36.900,00

Scanned with CamScanner

Subtotal	$ 73.199.260,00
IVA 19%	$ 13.907.859,40
Total	**$ 87.107.119,40**

Términos y condiciones: https://www.didacticaselectronicas.com/terminos-y-condiciones
Agentes retenedores de IVA. No somos autorretenedores de Renta.
Autorretenedores del ICA en el municipio de Medellín.

Scanned with CamScanner

Electrónica

Electrónica I+D SAS
Nit: 900.034.424-0 Régimen Común
Sede Principal Suramericana Calle 48D Nº 65A - 35
Medellín - Colombia PBX: (604) 3225071 EXT. 101
www.didacticaselectronicas.com.co

Señores

MULTINVERSIONES ASSAI S.A.S.

NIT. 901.313.996-2

Asunto: Certificación de tiempo de importación.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos certificar que los siguientes elementos se encuentran sujetos a proceso de importación:

Referencia	Cantidad
6GK5774-1FX00-0AB0	2unidades
6GK5734-1FX00-0AA0	2 unidades

De acuerdo con la información suministrada por nuestro proveedor, estos elementos cuentan con un tiempo estimado de llegada de **50 a 60 días calendario a nuestras instalaciones**, por lo que se proyecta su arribo entre el **25 de diciembre de 2026 y el 4 de enero de 2027**.

Es importante aclarar que estas fechas son estimadas y pueden estar sujetas a variaciones propias del proceso de importación y transporte internacional.

Una vez recibidos los elementos, procederemos a coordinar su entrega a la mayor brevedad posible.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Diana I. Rojas

Diana Rojas
Líder Comercial Empresas
ELECTRÓNICA I+D S.A.S.

Scanned with CamScanner

Macrorigami s.a.s
NIT: 900.991.246-0

BUCARAMANGA 19 DE AGOSTO DEL 2026.

Señores
MULTIINVERSIONES ASSAI SAS
NIT: 901313996-2

Respetados señores:

Por medio de la presente, me permito informar que revisada la disponibilidad de los elementos solicitados con relación a los equipos marca siemens, no es posibe realizar la entrega de los mismos en la vigencia 2026, dado que son equipos de poco rotación y son importados desde Alemania y teniendo en cuenta su proceso de exportación y legalización la entrega estaria prevista aproximadamente para el día dos (2) de febrero de 2027.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Punto de acceso IWLAN, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 radio, 2 conexiones R-SMA para antena, soporte iFeatures vía KEYPLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 300 Mbits/s, 2 RJ45 máx. 100 Mbits/s, PoE, switch de 2 puertos integrado, 24 V DC redundante, bloque de bornes, IP30, -20 ... 60 °C, caja de conector WPA2/802.11i/e, observar las certificaciones por países ID CERT: MSN-W1-RJ-E2, alcance del suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, 1 bloque de bornes) 6GK5774-1FX00-0AB0	2
2	Cliente IWLAN, SCALANCE W734-1, RJ45, 1 radio, 2 conexiones R-SMA para antena, soporte iFeatures vía KEYPLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 300 Mbits/s, 2 RJ45 máx. 100 Mbits/s, PoE, switch de 2 puertos integrado, 24 V DC redundante, bloque de bornes, IP30, -20 ... 60 °C, caja de conector WPA2/802.11i/e, observar las certificaciones por países ID CERT: MSN-W1-RJ-E2, alcance del suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, 1 bloque de bornes;	2

MONICA MARCELA DIAZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL MACRORIGAMI S.A.S
C.C 63.536.004 expedida en Bucaramanga
Nit: 900.991.245-0

Scanned with CamScanner

COMPRA INTELIGENTE VENDE INTELIGENTE

NIT 901371135-5
La Tienda Industria S.A.S
Actividad Económica Principal 4659
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

MULTINVERSIONES ASSAI S A S, ALBA
CR 19 8 A BIS 08 LOS CORTIJOS
VALLEDUPAR Cesar
Colombia

Número de cotización S00386

Fecha de cotización	Vencimiento	Vendedor
22/09/2026	07/10/2026	La Tienda Industrial

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[AUT0250] CLIENTE IWLAN, SCALANCE W734-1, RJ45, 1 RADIO, 2 CONEXIONES R-SMA REF 6GK5734-1FX00-0AA0	2,00 Unidades	5.660.000,00	19%	$ 9.512.605,04
Fecha estimada de entrega 2 de Febrero 2027				
[AUT0249] punto de acceso IWLAN, SCALANCE W774-1 RJ45 REF6GK5774-1FX00-0AB0	2,00 Unidades	7.377.000,00	19%	$ 12.398.319,33
Fecha estimada de entrega 2 de Febrero 2027				

Subtotal	$ 21.910.924,37
IVA 19%	$ 4.163.075,63
Total	**$ 26.074.000,00**

Condiciones Comerciales

- **Tiempo de entrega:** Según lo informado en cada item, sujeto a la confirmación del pedido y recepción del pago.
- **Validez de la oferta:** 15 días calendario desde la fecha de emisión.
- **Forma de pago:** Pago anticipado del 100% para proceder con despacho.
- **Envío:** El costo de transporte será asumido por el cliente, salvo acuerdo diferente por escrito.
- **Garantía:** 12 meses por defectos de fabricación o fallas de funcionamiento.

Scanned with CamScanner

NIT 901371135-5
La Tienda Industria S.A.S
Actividad Económica Principal 4659
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No aplica garantía por uso inadecuado, mala manipulación, instalación incorrecta o desgaste normal por operación.

Agradecemos la oportunidad de presentar esta propuesta.

Quedamos atentos a su aprobación para proceder con el pedido.

Scanned with CamScanner