CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA SEMANAL	Duración 69 días	Programado: 75%

SECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

Obra: ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA SEMANAL

Duración Obra		Fecha Inicio:	
69	Días calendario	Fecha Final:	08-mar-1900

Proceso: -

Fecha: 14-oct-26

No.	ACTIVIDAD	Durac. Días	# Frentes	Und	CANT.	Valores	%		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9
1	**CASA CURAL**					$ 19.857.625		Programado									
									31,6% 6.283.595	11,5% 2.287.902	28,6% 5.685.130	28,2% 5.601.013					
1,1	**ZONA DE GARAJE**					$ 5.036.252		Programado									
									100,0% 5.036.252								
1,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO EN LAMINA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO Y TERMINACION DE	3	1	M2	7	3.521.590	6,91%										
								%	100,00%								
								C	7,44	-	-	-	-	-	-	-	-
								$	3.521.590	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL LÁMINA GALVANIZADA CAL.22 INCLUYE: APLICAR PINTURA INTERNA Y EXTERNA,	1	1	M	8	1.109.522	2,18%										
								%	100,00%								
								C	8,10	-	-	-	-	-	-	-	-
								$	1.109.522	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICA 20x20 COLOR BLANCA PARA LAVADERO, ESTA ACTIVIDAD INCLUYE:	1	1	M2	5	405.140	0,79%										
								%	100,00%								
								C	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-
								$	405.140	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2	**HABITACION 1**					$ 2.430.710		Programado									
									51,3% 1.247.338	48,7% 1.183.372							
1,2,1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN VINILO INCLUYE RESANE DE MUROS CON ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	2 Prog. 3 Exc 1	1	M2	54	1.247.338	2,45%										
								%	100,00%								
								C	53,89	-	-	-	-	-	-	-	-
								$	1.247.338	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2,2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SOBRE PUERTAS DE MADERA EXISTNTES: INCLUYE, AJUSTE DE LAS MISMAS EN	1 Prog. 2 Exc 1	1	UND	3	432.531	0,85%										
								%		100,00%							
								C	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-
								$	-	432.531	-	-	-	-	-	-	-
1,2,3	REMPLAZO DE ACCESORIOS PARA PARA BAÑOS, INCLUYE: GRIFERIA PARA DUCHA, GRIFERIA PARA LAVAMANOS, GRIFERIA PARA	1	1	UND	1	383.647	0,75%										
								%		100,00%							
								C	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
								$	-	383.647	-	-	-	-	-	-	-
1,2,4	SUMINISTRO DE PALICACION DE PINTURA PARA CLOSET EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS PARA SU	1	1	M2	10	367.194	0,72%										
								%		100,00%							
								C	-	10,12	-	-	-	-	-	-	-
								$	-	367.194	-	-	-	-	-	-	-
1,3	**HABITACION 2 -OBISPO**					$ 2.513.396		Programado									
										43,9% 1.104.527	56,1% 1.408.869						
1,3,1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN VINILO INCLUYE RESANE DE MUROS CON ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	1 Prog. 2 Exc 1	1	M2	48	1.104.527	2,17%										
								%		100,00%							
								C	-	47,72	-	-	-	-	-	-	-
								$	-	1.104.527	-	-	-	-	-	-	-
1,3,2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SOBRE PUERTAS DE MADERA EXISTNTES: INCLUYE, AJUSTE DE LAS MISMAS EN	1	1	UND	3	432.531	0,85%										
								%			100,00%						
								C	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-
								$	-	-	432.531	-	-	-	-	-	-
1,3,3	REMPLAZO DE ACCESORIOS PARA PARA BAÑOS, INCLUYE: GRIFERIA PARA DUCHA, GRIFERIA PARA LAVAMANOS, GRIFERIA PARA	1	1	UND	1	383.647	0,75%										
								%			100,00%						
								C	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
								$	-	-	383.647	-	-	-	-	-	-
1,3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO LAMINA PANEL PVC ICLUYE: ESTRUCTURA PERIMETRALES Y SELLO EN	1	1	M2	4	254.287	0,50%										
								%			100,00%						
								C	-	-	3,93	-	-	-	-	-	-
								$	-	-	254.287	-	-	-	-	-	-
1,3,5	MANTENIMINETO DE MUEBLE EN MADERA EXISTENTE, INCLUYE: REPARACION DE PUERTAS ACCESORIOS, BISAGRAS, CHAPAS,	1	1	UND	1	338.404	0,66%										
								%			100,00%						
								C	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
								$	-	-	338.404	-	-	-	-	-	-
1,4	**ZONA DE HABITACION AUXILIAR**					$ 4.852.965		Programado									
											88,1% 4.276.257	11,9% 576.708					
1,4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO LAMINA PANEL PVC ICLUYE: ESTRUCTURA PERIMETRALES Y SELLO EN	2	1	M2	30	1.923.003	3,77%										
								%			100,00%						
								C	-	-	29,72	-	-	-	-	-	-
								$	-	-	1.923.003	-	-	-	-	-	-

CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA SEMANAL | Duración 69 días | Programado: 75%

SECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA SEMANAL

Duración Obra		Fecha Inicio:	
69	Días calendario	Fecha Final:	08-mar-1900

Obra: ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA

Proceso: -
Fecha: 14-oct-26

Item	Descripción			Und	Cant.	Valor	%		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
1,4,2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN VINILO INCLUYE RESANE DE MUROS CON ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	2	1	M2	102	2.353.254	4,62%	%			100,00%						
								C	-	-	101,67	-	-	-	-	-	-
								$	-	-	2.353.254	-	-	-	-	-	-
1,4,3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SOBRE PUERTAS DE MADERA EXISTNTES: INCLUYE, AJUSTE DE LAS MISMAS EN	2	1	UND	4	576.708	1,13%	%				100,00%					
								C	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-
								$	-	-	-	576.708	-	-	-	-	-
1,5	**AREA DE SALA-COCINA-DESPACHO**					**$ 5.024.302**		Programado 100%				100,0% 5.024.302					
1,5,1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN VINILO INCLUYE RESANE DE MUROS CON ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	5	1	M2	217	5.024.302	9,85%	%				100,00%					
								C	-	-	-	217,07	-	-	-	-	-
								$	-	-	-	5.024.302	-	-	-	-	-
2	**CUBIERTA GENERAL**					**$ 5.495.103**		Programado 100%		57,5% 3.160.659	42,5% 2.334.450						
2,1	**CUBIERTA CASA CURAL**					**$ 2.612.112**		Programado 100%		100,0% 2.612.112							
2,1,1	SUMINISTRO Y REPARACION DE CUBIERTA EN ETERNIT, INCLUYE: DESMONTE, RETIRO, SUMINISTRO DE TEJA, CINTA BITUMINOSA Y	3	1	M2	24	2.612.112	5,12%	%		100,00%							
								C	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-
								$	-	2.612.112	-	-	-	-	-	-	-
2,2	**CUBIERTA IGLESIA**					**$ 2.882.991**		Programado 100%		19,0% 548.544	81,0% 2.334.448						
2,2,1	SUMINISTRO Y REPARACION DE CUBIERTA EN ETERNIT, INCLUYE: DESMONTE, RETIRO, SUMINISTRO DE TEJA, CINTA BITUMINOSA Y	3 Prog. 4 Exc 1	1	M2	20	2.194.174	4,30%	%		25,00%	75,00%						
								C	-	5,04	15,12	-	-	-	-	-	-
								$	-	548.544	1.645.631	-	-	-	-	-	-
2,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALCANIZADA, INCLUYE TODOS LOS ELEMETNOS REQUERIDOS PARA SU	1	1	M	10	688.817	1,35%	%			100,00%						
								C	-	-	10,08	-	-	-	-	-	-
								$	-	-	688.817	-	-	-	-	-	-
3	**CARPINTERIA EN MADERA**					**$ 14.792.774**		Programado 15%							5,1% 755.746	7,2% 1.058.044	3,1% 453.448
3,1	MANTENIMINETO DE PUERTAS DE MADERA EXISTENTES EN EL TEMPLO INCLUYE TODO LO REQUERIDOS PARA SU EJECUCION,	2 Prog. 15 Exc 13	1	UND	3	2.267.238	4,45%	%							33,33%	46,67%	20,00%
								C	-	-	-	-	-	-	1,00	1,40	0,60
								$	-	-	-	-	-	-	755.746	1.058.044	453.448
3,2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA BANCAS DE LA IGLESIA INCLUYE, RETIRO DEL ESMALTE EXISTNTE Falta: 100%, $ 12525536	2 Falta	1	UND	32 C: 32	12.525.536		%									
								C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**PINTURA**					**$ 10.839.160**		Programado 100%				85,7% 9.290.709	14,3% 1.548.451				
4,1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA PAREDES EXTERIORES EN PINTURA TIPO CORAZA INCLUYE, HERRAMIENTAS Y	6 Prog. 7 Exc 1	1	M2	233	10.839.160	21,26%	%				85,71%	14,29%				
								C	-	-	-	199,71	33,29	-	-	-	-
								$	-	-	-	9.290.709	1.548.451	-	-	-	-
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					50.984.662	75,43%	$	6.283.595	5.448.561	8.019.580	14.891.722	1.548.451	-	755.746	1.058.044	453.448
	COSTOS INDIRECTOS					29.769.944			3.668.991	3.181.415	4.682.633	8.695.276	904.141	-	441.280	617.792	264.768
	COSTO TOTAL					80.754.606			9.952.585	8.629.976	12.702.213	23.586.998	2.452.592	-	1.197.026	1.675.837	718.216
	PORCENTAJE DE EJECUCION SEMANAL							%	12%	11%	16%	29%	3%		1%	2%	1%
	INVERSION MENSUAL:							$	34.643.458				3.362.242				
	% DE EJECUCION MENSUAL:							%	68%				7%				
	INVERSION **ACUMULADA:**					60.915.443		$A	9.952.585	18.582.561	31.284.774	54.871.772	57.324.364	-	1.197.026	2.872.863	3.591.079
	% DE EJECUCION **ACUMULADA:**					75,43%		%A	12,32%	23,01%	38,74%	67,95%	70,99%		1,48%	3,56%	4,45%

FIRMA	PLAZO DE EJECUCION **69** DÍAS CALENDARIO	P = Barra de programación en días % = Porcentaje de ejecución C = Cantidad Semanal	$A = Valor de ejecucion Acumulada %A = Porcentaje de ejecución Acumulada Actividad / R-Crítica