REUNIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA-110-CNT2011-153

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 11-mar-2021 06:26 PM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2011-153/DIESPU S.A.S./110-CM2009-8
Radicado por: Soraya Loraina Ramirez Rivera

110-ACT2103-1241
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
02 de marzo de 2021	11:00 am	Virtual por Teams

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Pilar Ruiz Ruiz	Subdirección Gestión Ambiental	Reunión virtual
Laura Gallo Carvajal	Subdirección Gestión Ambiental	
Maribel Puerta Castrillón	Subdirección Gestión Ambiental	
Carlos Andrés Jaramillo	Subdirección Gestión Ambiental	
Viky González Meléndez	DIESPU SAS	
Diana Patricia Peñuela G	DIESPU SAS	

Orden del Día:

1. Revisión compromisos reunión del 23 de febrero de 2021
2. Avances en la ejecución del contrato de interventoría
3. Compromisos

Desarrollo:

1. Se realiza revisión del acta de reunión realizada el 23 de febrero de 2021, donde para su cumplimiento se realizó envío de la siguiente información vía correo electrónico el mismo día:

Documentos de ruta metodológica para la concertación de acuerdos a profesionales de la subdirección de cultura

Oficio radicado con soportes del Sistema de Gestión Integrado remitido por el consultor de formulación a la profesional Lorena Restrepo

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

110-

2. El objeto de la presente reunión, es realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por la Interventoria para los contratos de Formulación (110- CNT 2011-148) e Implementación PORH (110-CNT2009-125), así como el seguimiento a los compromisos establecidos en reuniones previas.

Contrato implementación PORH:

Los profesionales del contrato de implementación continúan en el desarrollo de los ajustes en documentos, soportes y registros según los informes de revisión remitidos desde la interventoría con ultimo correo electrónico del 22 de febrero de 2021 donde se remitía la revisión relacionada con la obligación 31 del contrato "Elaboración de informes de seguimiento de implementación".

Desde el consultor se proyecta la entrega de parciales relacionadas con ajustes a documentos que deben ser validadas para su aplicación en los demás informes generados.

Por su parte y teniendo en cuenta los resultados de reunión con la subdirección de cultura en temas de consulta previa y concertación de acuerdos se cuenta en el drive de la entrega con los contenidos relacionados que presentan validación previa de la mesa de consulta previa.

Se está atento a la entrega ajustada de los productos para proceder con la validación de ajustes y avanzar en el proceso de liquidación. Se indica que aún se presentan limitantes en la radicación de actuaciones jurídicas con problemas de soporte, estas dificultades son informadas al enlace de la Subdirección de Sostenibilidad para lograr los apoyos necesarios desde las OT. Según solicitud de la supervisión se debe consultar el número de pendientes y las dificultades que presentan.

Finalmente, se recuerda a la supervisión consulta remitida vía correo electrónico el día 11 de febrero relacionado con consulta sobre el cargue de información a la plataforma Bio +. Al respecto desde la supervisión se indica que se remitirá de manera inmediata correo electrónico para la solución de la consulta.

Contrato Formulación PORH

De manera inicial se tocan los temas relacionados como críticos producto de la reunión realizada con la subdirección de cultura el día 01 de marzo de 2021

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

relacionada con temas de revisión de estrategia de participación y ruta metodológica para la concertación de acuerdos.

Primer acercamiento de concertación de acuerdos: Se consulta si es posible que se desarrolle el acercamiento con el consejo comunitario que se localiza en el área de influencia de la Quebrada Sabaletas – Trinidad según la programación previa dada con la comunidad; al respecto la supervisión incida que se puede dar como un acercamiento de presentación del contrato, sin embargo, para el proceso de concertación de acuerdos este no podrá ser desarrollado en tanto no se cuente con las metodologías aprobadas por la interventoría y enlaces de la subdirección de cultura.

Se menciona que desde la interventoría se identificó que el consultor no cuenta con las claridades suficientes en cuanto a las actividades de concertación de los acuerdos y los actores participes en este proceso, en ese sentido se indica que en reunión desde la interventoría se darán las claridades necesarias. Por su parte en el tema desde la supervisión se menciona que para el caso de la elaboración de la ruta metodología para la concertación de acuerdos, se indica que se constituyó mesa de trabajo con participación de diversos profesionales con experiencia en el tema que compartirán las experiencias de los procesos ya desarrollados en la entidad y podrán ser guia para los ajustes que se deben ejecutar.

Por otro lado, desde la supervisión se indica que el consultor ha manifestado falta de interés de los actores del Municipio de Santa Fe de Antioquia en el proceso de Formulación de la Quebrada La Noque, teniendo en cuenta que esta se localiza solo en una pequeña porción del municipio y su principal interés está dado en procesos en el Río Tonusco.

Al respecto desde la supervisión se indica que se debe programar una reunión con los entes administrativos para fortalecer el proceso de participación en la formulación del PORH, a esta actividad se debe hacer partícipe a la oficina territorial Hevéxicos buscando se logre la asistencia de profesionales, para ello se debe solicitar al consultor concerté la reunión y una vez definida la fecha a través del enlace con la subdirección de Sostenibilidad se haga la invitación a la OT.

Desde la interventoría se menciona que se avanza en el desarrollo de las actividades del censo de usuarios, y teniendo en cuenta la situación dada en la Vereda La Española del Municipio de Amalfi, se solicita realizar seguimiento al radicado del oficio.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

Para ello se menciona que desde la administración municipal se dará tramite a la solicitud como a un derecho de petición, con ello la supervisión solicita se remita un correo electrónico con la situación y se trate a través del enlace de sostenibilidad de generar acercamientos para lograr el ingreso al territorio para el cierre de la actividad en el área de estudio de la Quebrada La Víbora.

Contrato Interventoría PORH

Como actividades de la interventoría se han desarrollado las revisiones de los documentos entregados como parte de los productos del contrato de Implementación, a la fecha se revisan los contenidos de los módulos de universidad virtual, que será remitido con comentarios en los próximos días. Una vez entregada la versión ajustada del informe final consolidado se procederá con la verificación.

Para las actividades del contrato de formulación se han realizado acompañamientos de campo en las actividades de censo de usuarios y socialización pendiente para la Quebrada La Víbora, se avanza además en la revisión de los documentos con devolución de observaciones para la estrategia de participación y ruta metodológica, se está en proceso de revisión de los documentos metodológicos para las fases de diagnóstico, determinación de usos potenciales y formulación de los PORH.

Por su parte el consultor hizo entrega vía correo electrónico el día 27 de febrero de estructura para el desarrollo de los documentos de diagnóstico de cada uno de los cuerpos de agua, este se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

A las 12:00 AM se da por terminada la reunión.

3. Compromisos de las partes




Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Solicitar balance de actuaciones jurídicas pendientes de radicación del contrato de implementación PORH	Diespu	03/03/2021
Dar lineamientos al equipo consultor del contrato de formulación respecto a la posibilidad de realizar el primer acercamiento con el consejo comunitario identificado en el área de estudio de la Quebrada Sabaletas - Trinidad	Diespu	03/03/2021

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Solicitar oficio radicado al Municipio de Amalfi relacionado con el acompañamiento a las actividades de campo de la Vereda La Española, trasmitir las recomendaciones para el manejo del tema dadas desde la supervisión del contrato.	Diespu	03/03/2021

 Pilar Ruiz Ruiz Supervisora contrato 110-CNT2011-153	 Viky González Meléndez Profesional contrato 110-CNT2011-153
 Laura Gallo Carvajal Apoyo supervisión	 Carlos Andrés Jaramillo Apoyo supervisión
 Diana Patricia Peñuela Profesional contrato 110-CNT2011-153	 Maribel Puerta Castrillón Apoyo Supervisión

Anexos: NA
Copia: NA

Elaboró: Viky González Meléndez
Revisó: Pilar Ruiz y Maribel Puerta Castrillón

Fecha de Elaboración: 02/03/2021

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300