CONSORCIO STOA	ACTA DE COMITE Nº 05	
	ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA	

ACTA DE COMITÉ No. FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 09 / 03 / 2021

CONTRATISTA	PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S	
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO	CONTRATO OBRA No.321 DE 2020
INTERVENTORIA	CONSORCIO STOA	
REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. NOLHER ORJUELA PEDRAZA	CONTRATO INTERVENTORIA No. 322 DE 2020

OBJETO DE CONTRATO:

EJECUTAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SG-SST AL CONTRATO QUE SUSCRIBA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL COMO RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No FDLPA-LP-022, CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, CÓDIGO IDRD 16-053, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ANEXOS TECNICOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO Y DEL CONTRATO.

1. OBJETO DE LA REUNION:

REUNION - COMITE SOCIALIZACION ESTUDIOS Y DISEÑOS COP 170-2018

SUPERVISION CONTRATO - INTERVENTORIA - CONTRATISTA - CONSULTOR.

2. TEMAS TRATADOS

1. Se realiza comite en conjunto con la supervision del contrato, Interventoria, Contratista y Consultor de estudios y diseños del contrato 170-2018
2. Se le manifiesta al consultor que la reunion tiene por objetivo solucionar y aclarar dudas e inquietudes de los diseños, el consultor manifiesta su apoyo y colaboracion para con todas las partes involucradas.
3. Se realiza una revision de todo el paquete de planos del contrato para tener el visto bueno por parte del consultor y asi lograr definir entre las partes el paquete de planos revisados como "Version #0" para la obra.
4. El consultor hace la aclaracion de que frente a los planos presentados en la reunion, en la revision inicial que él realiza, aparentemente es correspondiente a la ultima version elaborada por ellos, sin embargo se va a realizar la validacion para corroborar que los planos correspondan a la version final. Se va a buscar en el archivo de la alcaldia la informacion planimetrica dado que el consultor del contrato

CONSORCIO STOA	ACTA DE COMITE Nº	
	ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA	

2. CONTINUACION DE LOS TEMAS TRATADOS

manifesto haber radicado dos (2) copias fisicas con todas las firmas requeridas en la entidad. De ser encontrada esa informacion en el archivo de la alcaldia, se le solicita a la supervision del contrato remitir una copia de toda la planimetria firmada a la interventoria y al contratista.

5. Se le solicita al consultor copia de los documentos de los tramites realizados ante el acueducto y que tuvieron continuidad despues de la finalizacion del contrato.

6. El contratista manifiesta que en el tema electrico, todas las aprobaciones que se entregaron en estudios y diseños ya deben de ser ejecutadas tal cual se aprobaron.

7. El consultor va a hacer la correspondiente consulta con el especialista geotecnico sobre la opcion de reducir la capa de arena de lecho de 4 cm a 3 cm

8. Para las placas de concreto de 15 cm, el consultor va a pedir el concepto con el especialista geotecnico para modificar el perfil presentado en el informe de geotecnia para reducir la placa de concreto a 10 cm.

9. Para el perfil de geotecnia que define la estructura a utilizar en los pisos de grano de caucho, Se le solicita al consultor definir con su especialista de en geotecnia las estructuras a utilizar en esas areas dado que la especificacion tecnica dada por el IDRD, define que el piso de grano de caucho se debe instalar sobre una capa de concreto.

10. El contratista va a realizar una propuesta de diagramacion del adoquin para solicitar la validacion por parte del consultor y cambiar el adoquin cuarteron.

CONSORCIO STOA	ACTA DE COMITE Nº	
	ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA	

FECHA	09/03/2021

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día.

NUEVE días del mes de MARZO de 2021

(Dia en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

3. PARTICIPANTES	CARGO	FIRMA
Yenia Sanchez Ochoa	Apd. INTER	
Catalina Hernandez J	ARQ INTERV	
Nolber Orjuela Padraza	Director Interventor	
John Ricardo Jimenez Leon	Ingt electricista Interventoria	
Nestor Ivan Caulteros	Diseñador	
MARTIN G PEREZ M	ARQ. OBRA	
Erzabeth Rocio Rojas B.	Arq. Obra	
Kelly Bejarano Rivera	ALPA	
John W Casallas Jurado	Director Obra PROCIVINSAS.	
Javier Romero V.	HSEQ Interventoria	