FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** NA

ACTA No 10 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1640 - 2019 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

IDU-LP-SGI-024-2019 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION, DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO USAQUEN Y CHAPINERO (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1642 de 2019 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTITRES (23) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 2 (Día) **DE** Junio (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 51.917.677.964,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO AUTOPISTA NORTE (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO CICLORUTAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.350.457-1 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**PLAZO**	NA
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA
	No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
ADICIONES:	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
	No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)						
MAYORES CANTIDADES	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA
MAYORES AJUSTES	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 51.917.677.964,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	5	**DE FECHA**	1-ene-21	**No. DIAS**	17 calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**		**DE FECHA**		**No. DIAS**	
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					**No. DIAS**	17 calendario

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	9	**DE FECHA**	17-mar-21	**No. DIAS**	19 calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	10	**DE FECHA**	31-mar	**No. DIAS**	15 calendario

FECHA DE REINICIACIÓN 20 (Día) **DE** Abril (Mes) **DE** 2021 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 21 (Día) **DE** Junio (Mes) **DE** 2022 (Año)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **NA**

ACTA No 10 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** **OBRA**

Las partes representadas por: DIEGO MAURICIO PÉREZ LEÓN
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSION del** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 20215260554452 (Indicar el número de radicado IDU) 31 (Día) de Marzo (Mes) de 2021 (Año)

4. CAUSAS

Mediante comunicación CAN-20-0553 recibida el 16 de marzo de 2021, el Contratista presentó solicitud de suspensión con base en la evaluación por parte del IDU, a la procedencia de la prórroga solicitada inicialmente mediante comunicado CAN-20-0535 del 1 de marzo del 2020 y avalada por la Interventoría mediante comunicación 2-CCRS-G76-625 del 2 de marzo del 2021 Rad IDU N° 20215260366962 del 5 de marzo de 2020, de la cual se obtuvo respuesta por parte de la entidad mediante oficio DTP 20212250415571 recibida el 11 de marzo del 2021.

En consecuencia, el día 17 de marzo de 2021, se suscribe la suspensión N° 2 a los contratos 1640 de 2019 y 1642 de 2019 por un término de 19 días calendario del 17 de marzo al 4 de abril del 2021, de tal forma que el Contratista y la Interventoría presentaran el debido sustento técnico y se realizara la conciliación entre las partes para la definición de los términos para la suscripción de la prorroga – adición requerida.

Posteriormente, la interventoría mediante comunicación 2-CCRS-G76-662 Rad No 20215260508532 de fecha 25 de marzo de 2021, remite la respuesta al requerimiento realizado por la entidad mediante radicado No DTP 20212250415571 "*Su comunicado DTP 20212250415571 Respuesta solicitud de adición y prórroga contratos 1640-2019 y 1642-2019*"

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el reinicio de los contratos se llevaría a cabo el 5 de abril de 2021, se requiere el tiempo necesario para el análisis por parte de la Entidad y que se realice la debida conciliación entre las partes, para la definición de los términos de la suscripción de la prorroga – adición requerida.

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría mediante comunicado 2-CCRS-G76-665 Radicado IDU N° 20215260554452 del 31 de marzo del 2021, recomienda la ampliación de la suspensión por un término de quince (15) días calendario contados a partir del día 5 de abril de 2021, estableciendo fecha de reinicio el 20 de abril del 2021.

Se aclara que la solicitud de prórroga se presentó en los tiempos estipulados en el contrato, sin embargo, para que las partes acuerden los términos del respectivo modificatorio, se hace necesaria la ampliación de la suspensión de los contratos 1640-2019 y 1642-2019.

Se recuerda que, si los motivos que dieron origen a la suspensión se superan antes de la fecha prevista, se procederá al reinicio de forma inmediata.

Observaciones:

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio,en todo caso anterior al 20 de abril.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para el CONSORCIO AUTOPISTA NORTE.
6. El Consorcio Autopista Norte se reserva y no renuncia al derecho que le asiste a reclamar por los eventuales costos en que deba incurrir con ocasión de las suspensiones suscritas a la fecha y la presente ampliación de la suspensiòn.
7. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las partes podrán continuar adelantando actividades de carácter administrativo, directamente relacionadas con el contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la autocomposición de sus relaciones jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las consideraciones incluidas en el concepto emitido por la Subdirección General Jurídica sobre este asunto, mediante comunicación con radicado DTGC 20204350193953 de fecha 15 de septiembre de 2020.
8. El IDU también se reserva su derecho a pronunciarse frente a las eventuales reclamaciones que presenten los contratistas por la presente suspensión.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **NA**

ACTA No 10 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** **OBRA**

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Treinta y un (Día en letras) (31) (Día en números) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nomb DIEGO MAURICIO PEREZ LEÓN
Representante Legal del Contratista
Contratista - CONSORCIO AUTOPISTA NORTE

(Firma)
(Nomb JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
Representante Legal del Interventor
Interventor - CONSORCIO CICLORUTAS

(Firma)
(Nomb CHRIS BRIGGETTE BRICEÑO MARTINEZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVICION ETAPA EYD DTP IDU
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS IDU

(Firma)
(Nomb WILSON RUIZ RODRIGUEZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVICION ETAPA EYD DTP IDU
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS IDU

(Firma)
(Nomb MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
Supervisor Contrato
DIRECTORA TÉCNICA DE PROYECTOS
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nomb JOSÉ FÉLIX GÓMEZ PANTOJA
Ordenador del Gasto - Etapa Estudios y Diseño
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.