REF: OFICIO No.AC2R-SEM-117- 2020 / AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S – CONTRATO DE OBRA No 2019-1874- OBJETO "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

VERSION 1

Bogotá D.C. 10 de diciembre de 2020

AC2R-SEM-117-2020

Señores
ING. JORGE ENRIQUE GARZON
INGENIERO RESIDENTE
C.C. CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA
COORDINADOR DE PROYECTOS
PIV INGENIERIA S.A.S
Ciudad

REF: OFICIO No. AC2R-SEM-117-2020 / AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S – CONTRATO DE OBRA No 2019-1874- OBJETO "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTAD.C."
ASUNTO: SOLICITUD DE FRENTES DE OBRA Y RESPUESTA AL COMUNICADO PIV-IMS-20191810-0367
ATN. LADY TATIANA BORDA – **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**
ATN. SANDRA PATRICIA GIRALDO – **SUBDIRECTORA DE SEMAFORIZACION**

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos dar respuesta al oficio PIV-IMS-20191810-0367 manifestando que el balance que nos fue remitido mediante este oficio es acertado y nos acogemos a él, por lo tanto se tiene un presupuesto asignado de $1.460.377.931 que corresponde al 46%, y resta un valor pendiente por asignar de $1.700.082.057 que corresponde al 54%, sin embargo en el oficio no se presenta una solución de fondo a la solicitud realizada de la asignación de frentes de trabajo, debido a que a la fecha resta un periodo de ejecución a la fecha de 83 días que corresponden a 2 meses y 20 días

Como se muestra en el balance general del contrato y como es de conocimiento entre las partes el valor del contrato de obra N°2019-1874 es de $ 3.160.459.988, de los cuales a la fecha se encuentran asignadas obras por valor de $900.561.784 que corresponden a un porcentaje de 28%, por lo tanto se concluye que falta por ejecutar un valor total de $2.259.898.204 que corresponde a un 72% del contrato y resta un periodo de ejecución a la fecha de 62 días que corresponden a 2 meses y 2 días.

Debido a el comportamiento que ha tenido el contrato, y teniendo en cuenta que falta por ejecutar el 54% del contrato se estima que no se cumplirá el valor contratado, si no se asignan obras que generen un impacto económico importante en el contrato, el tiempo no será suficiente para la ejecución del presupuesto faltante, debido a que desde la asignación de la obra la formulación y tramite del PMT y finalmente la ejecución total de la intersección, complemento o emergencia, pueden llevarse a cabo por un periodo aproximado de 1 mes y medio, por lo tanto si al 12 de diciembre no se cuenta con una o dos órdenes de trabajo que asignen el presupuesto faltante no será posible, la culminación total del contrato en el periodo contractual asignado en la modificación N°1.

CARRERA 71a No 52a – 17 NORMANDIA
PBX : 210 9456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – camrr453@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

Por lo tanto, solicitamos muy amablemente que en la mayor brevedad posible se nos asigne una orden de trabajo con intersecciones nuevas complementos o mantenimientos con las características mencionadas anteriormente y como se han solicitado mediante los comités semanales realizados en los últimos meses, designadas en el argot de semaforización como intersecciones medianas y grandes.

Agradezco su atención quedamos atentos,

Cordialmente,

ING.CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT. 830.123.577-7
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 80.228.570 de BOGOTÁ D.C.

PROYECTO	Arq. María Camila Gamba Ospina	
REVISO	Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio	
APROBO	Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio	